Выполнение работ по благоустройству объекта «Минеральная набережная и сказочный лес. Проект благоустройства городского парка Горняк в г. Оленегорске Мурманской области»

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, ot 30.05.2018 № 345, ot 21.09.2018 № 588, ot 26.02.2019 № 90, ot 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, ot 13.07.2020 № 567, ot 25.09.2020 № 715, ot 02.11.2020 № 804, ot 19.11.2020 № 836, ot 14.01.2021 № 7, ot 12.02.2021 № 95, ot 12.05.2021 № 332, ot 29.12.2021 № 864, ot 22.02.2022 № 125, ot 23.03.2022 № 219, ot 08.04.2022 № 293, ot 07.06.2022 № 608, OT 16.06.2022 № 665, OT 08.08.2022 № 854, OT 26.08.2022 № 940, OT 14.09.2022 № 1009, ot 16.09.2022 № 1022, ot 26.10.2022 № 1136, ot 29.11.2022 № 1219, ot 31.01.2023 № 45. от 07.03.2023 № 113).

Общая стоимость работ – 79 800 000,00 (семьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- федерального бюджета Российской федерации.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик — Общество с ограниченной ответственностью «Строительство Спортивных Сооружений» ИНН 1660360428

Срок выполнения работ: І этап: с 23.01.2023 по 12.02.2023;

II этап: с 13.02.2023 по 25.04.2023; III этап: с 26.04.2023 по 30.09.2023.

Контрактом предусмотрено:

І этап	Выполнение работ по геодезическому, экологическому, гидрометеорологическому и геологическому обследованию (анализу) благоустраиваемой территории
II этап	Разработка и согласование проекта благоустройства городского парка Горняк в г. Оленегорске Мурманской области с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства объекта, в том числе:
III этап	Выполнение работ по благоустройству объекта «Минеральная набережная», в том числе:
3.1.	Подготовка территории строительства
3.2.	Устройство проездов и тротуаров
3.3.	Озеленение
3.4.	Устройство МАФ
3.5.	Настил
3.6.	Наружное электроосвещение и электроснабжение
3.7.	Система водоснабжения
3.8.	Система водоотведения
3.9.	Утилизация, завершение работ, сдача объекта

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

до проведения работ







Выполнение работ по состоянию на 25.05.2023.





Выполнение работ по состоянию на 08.06.2023.





Выполнение работ по состоянию на 13.07.2023.





Выполнение работ по состоянию на 04.09.2023.





Выполнение работ по состоянию на 10.09.2023.



Работы на объекте завершены.





