

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая (предполагаемая) дата начала реализации мероприятия	Фактическая (предполагаемая) дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам		
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ремонт внешней стены здания МДОУ №12	x	2019 год	2019 год	МДОУ № 12	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на окна из ПВХ-профилей	x	2016 год	2016 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	выполнение работ по замене электрических щитов	x	2016 год	2016 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	производство электромонтажных работ по капитальному ремонту электрических сетей левого блока 2 этажа здания корпуса № 1 МОУ ООШ № 21	x	2016 год	2016 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	приобретение строительных материалов	x	2019 год	2019 год	МДОУ №12, МОУ ООШ №7	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	установка системы видеонаблюдения	x	2019 год	2019 год	в МОУ ООШ № 7	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	приобретение грузового лифта	x	2019 год	2019 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	монтаж нового лифтового оборудования	x	2019 год	2019 год	МОУ ООШ № 21	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	работы по монтажу принудительной вытяжной вентиляции в лабораторном шкафу в кабинете химии	x	2017 год	2017 год	МОУ СОШ № 22	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	капитальный ремонт электрических сетей	x	2017 год	2017 год	МОУ СОШ № 4	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
	капитальный ремонт по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля	x	мар.20	апр.20	проведены работы по капитальному ремонту по замене оконных рам на окна из ПВХ-профиля в МБДОУ №14, МОУ СОШ №13, ЦВР	Всего	2 623,6	2 623,6	2 623,6	2 623,6	100,0	-	100,0	-	
						МБ	131,2	131,2	131,2	131,2	100,0	-	100,0	-	
						ОБ	2 492,4	2 492,4	2 492,4	2 492,4	100,0	-	100,0	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
															6 договоров на общую сумму 2 623,4 т.р. (ООО "Ремстрой")

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая (предполагаемая) дата начала реализации мероприятия	Фактическая (предполагаемая) дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам		
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	оборудование детских игровых площадок МБДОУ № 14 по фактическим адресам: ул.Пионерская, д.4а, н.п.Высокий, ул.Гвардейская, д. 13а	x	авг.20	сен.20	оборудованы детские игровые площадки МБДОУ №14	Всего	625,4	625,4	625,4	625,4	100,0	-	100,0	-	договор от 03.08.20 №Д-МН-20-00016, №Д-МН-20-00017 на общую сумму 625,4 т.р. (АО КСИЛ ПК ИНФЛЭКС)
	ремонт и отделка стен лестничных клеток МБДОУ № 6	x	апр.20	май.20	проведены работы по ремонту и отделке стен лестничных клеток МБДОУ №6	Всего	1 836,3	1 836,3	1 836,3	1 836,3	100,0	-	100,0	-	договор от 01.04.20 №20200401/1,2,3,4 на общую сумму 1836,3 т.р. (ООО "СТС")
	ремонт системы ХВС и ГВС в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22"	x	май.20	дек.20	проводятся работы по ремонту системы ХВС и ГВС МБОУ СОШ №22, завершение работ планируется в 4 квартале	Всего	706,6	636,4	636,4	636,4	90,1	-70,2	90,1	-70,2	работы производятся по договору ГПХ б/н от 25.05.20
	ремонт помещений центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МБОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 13	x	май.20	июн.21	проведен ремонт помещений центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" МБОУ СОШ №4, МОУ СОШ №13	Всего	1 900,0	1 869,2	1 869,2	1 869,2	98,4	-30,8	98,4	-30,8	7 договоров на общую сумму 1 900,0 т.р.: 1) договор от 20.05.20 №20202005/1,2, от 21.05.20 №20202105/1,2 (ООО "СТС"); 2) договор от 26.05.20 №4 (ООО Полимер); 3) договор от 20.05.20 №21-05/20, №21-05/20/1, от 22.05.20 №22-05/20 (ООО "РЕМСТРОЙ"); 4) договор от 21.05.20 №872/20-УЭМ (ООО "Инфр")
	выполнение работ по замене участка розлива пожаротушения и холодного водоснабжения в МБОУ СОШ № 4 (корпус 2)	x	июн.20	июн.20	выполнены работы по замене участка розлива пожаротушения и холодного водоснабжения МБОУ СОШ №4	Всего	283,4	283,4	283,4	283,4	100,0	-	100,0	-	договор от 08.06.20 №041/20 на сумму 283,4 т.р. (ООО "ОВК")
	выполнение работ по подготовке основания для укладки спортплощадки МУ ДО "ЦВР"	x	июл.20	июл.20	выполнены работы по подготовке основания для укладки спортплощадки МУ ДО "ЦВР"	Всего	157,2	157,2	157,2	157,2	100,0	-	100,0	-	договор от 13.07.20 №08/20 на сумму 157,2 т.р. (ООО "Стройконструкция")
	ремонт кровли в муниципальном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Оленегорск	x	окт.20	дек.20	реализация мероприятий по ремонту кровли планируется в 4 квартале	Всего	14 048,1	-	-	-	-	-14 048,1	-	-14 048,1	
	текущий ремонт кровли Центра внешкольной работы г. Оленегорск	x	окт.20	дек.20	реализация мероприятий по ремонту кровли планируется в 4 квартале	Всего	3 751,7	-	-	-	-	-3 751,7	-	-3 751,7	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая (предполагаемая) дата начала реализации мероприятия	Фактическая (предполагаемая) дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам		
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Подпрограмма 9 "Повышение престижа педагогической профессии"	комитет по образованию Администрации города Оленегорска; ведущий специалист комитета	x	x	x	Всего	180,0	-	-	-	-	-180,0	-	-180,0	
						МБ	180,0	-	-	-	-	-180,0	-	-180,0	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.	Задача 9.1. Предоставление мер материального стимулирования студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки укрупненной группы "Образование и педагогические науки"	x	x	x	x	Всего	180,0	-	-	-	-	-180,0	-	-180,0	
						МБ	180,0	-	-	-	-	-180,0	-	-180,0	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.1.	Основное мероприятие 9.1.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты студентам в период обучения в ВУЗе в соответствии с договором о целевом обучении	x	x	x	x	Всего	180,0	-	-	-	-	-180,0	-	-180,0	
						МБ	180,0	-	-	-	-	-180,0	-	-180,0	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1.1.1.	Мероприятие 9.1.1.1. Обеспечение предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам в период обучения в ВУЗе в соответствии с договором о целевом обучении	x	окт.20	дек.20	обеспечение реализации мероприятия планируется в 4 квартале	Всего	180,0	-	-	-	-	-180,0	-	-180,0	
						МБ	180,0	-	-	-	-	-180,0	-	-180,0	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	

Заместитель главы Администрации города - председатель комитета по образованию

Л.Ф. Орлова

начальник ПЗО ЦБ образования
Шакин Д.А.
8(815-52) 57-489