

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), исполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2022 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-тр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-тр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.4.39.	Мероприятие 4.39. Установка урн и скамеек на дворовых территориях в г.Оленегорске и н.п.Высокий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска, начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	обеспечено выполнение работ по установке скамеек и урн на дворовых территориях	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ										
						ОБ										
						ВБС										
						Всего										
1.1.4.40.	Мероприятие 4.40. Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Строительная - ул.Мурманская - ул.Капитана Иванова	МКУ «УГХ» г.Оленегорска, начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	благоустроено 8038 кв.м общественной территории; установлены спортивные, беседочная и для отдыха площадки, скамеек	Всего										
						МБ										
						ОБ										
						ВБС										
						Всего										
1.1.4.41.	Мероприятие 4.41. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Строительная д.37,39,43 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска, начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	Ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов 2408м2	Всего										
						МБ										
						ОБ										
						ВБС										
						Всего										
1.1.4.42.	Мероприятие 4.42. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Бардина,д.42-44-46,ул.Советская, д.3-5,ул.Мира,д.29 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска, начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	Ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов 3193м2	Всего										
						МБ										
						ОБ										
						ВБС										
						Всего										
1.1.4.43.	Мероприятие 4.43. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Пионерская, д.3-5,14 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска, начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	Ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов 4907,13	Всего										
						МБ										
						ОБ										
						ВБС										
						Всего										
1.1.4.44.	Мероприятие 4.44. Проведение благоустройства дворовой территории по ул.Строительная,д.54,56,58, ул.Энергетиков д.2 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска, начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	Ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов 6426,5	Всего										
						МБ										
						ОБ										
						ВБС										
						Всего										
1.1.4.45.	Мероприятие 4.45. Проведение благоустройства муниципальных территорий (общего пользования:Зона отдыха(парковая зона) по ул.Мира д.33-37	МКУ «УГХ» г.Оленегорска, начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	Мощение дорожек тротуарной плиткой 531 м2, установка нового металлического ограждения - 166 м.п, установка бортовых камней бетонных, новых световых опор, скамеек, бетонных урн.	Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.45.	Мероприятие 4.46. Проведение работ по благоустройству территории сквера "Надежда" по ул.Строительная в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска, начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	03.06.2022	30.09.2022	Разрабатывается ПСД, выполнено покрытие из тротуарной плитки, установлены малые архитектурные формы, выполнена планировка территории, установлены новые светильники, установлена скамейка "Волна", идут работы по монтажу "Воздушной грелы", ожидается поставка арт объекта "Звездное небо". Ожидание работ конец ноября.	Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	45,2	32 907,10	100,0	-		
						МБ	3 000,0	1 354,6	1 354,6	3 000,0	45,2	1 645,40	100,0	-		
						ОБ	57 000,0	25 738,3	25 738,3	57 000,0	45,2	31 261,70	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	60 000,0	27 092,9	27 092,9	60 000,0	4					

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2022 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источники	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	общественных территорий(ремонт дворовых дорог),г.Оленегорск	благоустройства			общей площадью 11500 м2	ВЕС										
2.1.5.	Основное мероприятие 5. Капитальный ремонт кровель жилых домов пос. Высокий (ул.Гвардейская№19,ул.Дальняя№64, 68,ул.Можаяна №16)	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	30.04.2021	01.10.2021	обеспечено выполнение работ по капитальному ремонту кровель жилых домов н.п.Высокий по ул. Гвардейская, д.19, ул. Дальняя, д.д. 64,68, ул. Можаяна, д.16.	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВЕС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.5.	Основное мероприятие 6. Снос ветхих зданий пос. Высокий,5 зданий (ул.Колычевая д.1,2,5,ул.Сырмамятникова д.10,18)	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	01.06.2022	31.07.2022	Снесено 5 ветхих зданий в н.п. Высокий по ул. Колычевая, д. 1,2,5, ул. Сырмамятникова, д.10,18, с вывозом мусора на площадку ТКО, с планировкой территории в отсыпкой песчорядным грунтом.	Всего	55 989,5	27 368,7	27 368,7	27 368,7	48,9	-	28 620,80	48,9	-	28 620,80
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ОБ	55 989,5	27 368,7	27 368,7	27 368,7	48,9	-	28 620,80	48,9	-	28 620,80
						ВЕС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

муниципальным имуществом

С.В. Сотников

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" г.Оленегорска



О.В. Штирмер

Исп. Н.В. Соколова
8 (815-52) 58-048

АКСАЙ ООО: МК от 17.05.2022 № 0149200002322001848
Выполнение работ по сносу ветхих зданий в н.п. Высокий - 5
зданий (ул. Колычевая, д. 1, 2, 5, ул. Сырмамятникова, д. 10, 18) на
сумму 27 368 745,24 руб.