









№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности): соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрячика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.17	Мероприятие 2.1.1.17 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и программы законопослушного поведения участников дорожного движения в г. Оленегорске и н.п. Высокий	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.18	Мероприятие 2.1.1.18 Разработка проектно-сметной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.19	Мероприятие 2.1.1.19 Устройство искусственных дорожных неровностей и установка дорожных знаков на аварийно-опасных участках, пешеходных переходах улично-дорожной улично-дорожной сети муниципального округа г. Оленегорска с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.20	Мероприятие 2.1.1.20 Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Южная в г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.21	Мероприятие 2.1.1.21 Приобретение и установка водоотводных лотков на улично-дорожной сети города Оленегорска	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.22	Мероприятие 2.1.1.22 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Южная в г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.23	Мероприятие 2.1.1.23 Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог ул. Ферсмана и ул. Космонавтов, г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			









№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2020 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)			
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам						
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.1.1.52	Мероприятие 1.52 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул.Строительная,д.56 до ул. Энергетиков, д.2	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	22.05.2022	04.08.2022	Отремонтировано 2369 кв.м. а/б покрытия, устроен новый водоотводный колодец, заменены плиты перекрытий, установлены плавающие крышки люков, выполнено высотное регулирование крышек колодцев, после обратной засыпки грунтом выпорчен засев трав, выполнены работы по устройству тротуара 270 кв.м.	Всего	10 909,80	10 909,10	10 909,10	10 909,10	100,0	-	0,70	100,0	-	0,70		1) ООО АВТОМИР: МК 0149200002322000429 от 28.03.2022г. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул. Строительная, д. 56 до ул. Энергетиков, д. 2. на сумму 9 229 386,00руб.; 2) ООО "Мурманавтодор": Договор от 26.07.2022 № 63 МК Выполнение работ по устройству дорожного водоотвода на проезде от ул. Строительная, д.56 до ул. Энергетиков, д.2 на сумму 574 009,20руб. 3) ООО "Мурманавтодор": Договор от 11.08.2022 № 71 МК Выполнение работ по ремонту колодцев, установке бортовых камней и посеву газонных трав на проездах от ул. Энергетиков до Ленинградского проспекта, д.7 и от ул. Строительная, д.56 до ул. Энергетиков, д.2 на сумму 542 521,20руб. 4)ООО "Мурманавтодор" Договор от 25.07.2022 № 61 МК: Выполнение работ по устройству тротуара на проезде от ул. Энергетиков до Ленинградского проспекта, д.7 на сумму 651,99руб.
						МБ	2 141,90	2 141,20	2 141,20	2 141,20	100,0	-	0,70	100,0	-	0,70		
						ОБ	8 767,90	8 767,90	8 767,90	8 767,90	100,0	-	0,0	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.53	Мероприятие 1.53 Устройство пешеходных переходов на улицах: Советская, Бардина, Парковая	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	07.10.2022	31.10.2022	Обустроено 4 новых пешеходных перехода (Установлены дорожные знаки, нанесена разметка, установлены ограждения, обеспечены подходы к пешеходным переходам)	Всего	498,00	-	-	-	-	-	498,00	0,0	-	498,00		№ 97 МК: Выполнение работ по устройству пешеходных переходов на улицах: Советская, Бардина, Парковая на сумму 590 768,00руб.
						МБ	498,00	-	-	-	-	498,00	0,0	-	498,00			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.53	Мероприятие 1.54 Ремонт тротуаров, расположенных вдоль улочно-дорожной сети г.Оленегорска	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	28.09.2022	31.10.2022	Выполнен ремонт тротуара 783 кв.м.	Всего	4 400,00	-	-	4 298,70	-	-	4 400,00	97,7	-	101,30		ООО Мурманавтодор: МК № ИМЗ-2022-015712 от 28.09.2022г. Выполнение работ по ремонту тротуара на ул. Парковая в г. Оленегорске (1 этап) на сумму 4 298 651,99 руб.
						МБ	4 400,00	-	-	4 298,70	-	-	4 400,00	97,7	-	101,30		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. Оснащение участков улочно-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809км)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.2.1.	Мероприятие 2.1.2.1. Оснащение участков улочно-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809км)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Главный бухгалтер

Исполнитель: Соколова Наталья Валерьевна, 58-048

  
(подпись)

С.В. Сотников

О.В. Штирмер