

**Оценка эффективности реализации
муниципальной программы «Обеспечение эффективного
функционирования городского хозяйства муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»
за 2024 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе Методики оценки эффективности муниципальных программ (приложение №5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорск от 17.09.2013 №376, в ред. от 08.11.2018 № 757).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы осуществлен на основании:

1) сопоставления фактически достигнутых **значений показателей целей** муниципальной программы и их плановых значений (**K_1**).

По итогам 2024 года все плановые значения показателей цели муниципальной программы и ее подпрограмм достигнуты (100%). Таким образом степень достижения целей муниципальной программы составила **100,0%**.

ДП₁ = 100,0%;

ДП₂ = 100,0%;

ДП₃ = 100,0%;

ДП₄ = 100,0%;

ДП₅ = 100,0%;

ДП₆ = 100,0%;

ДП₇ = 100,0%;

ДП₈ = 100,0%;

ДП₉ = 100,0%;

ДП₁₀ = 100,0%;

ДП₁₁ = 100,0%;

ДП₁₂ = 100,0%;

ДП₁₃ = 100,0%;

ДП₁₄ = 100,0%;

ДП₁₅ = 100,0%;

ДП₁₆ = 100,0%;

ДП₁₇ = 100,0%;

ДП₁₈ = 100,0%.

$K_1 = 1800 / 18 = 100,0\%$.

2) **динамики значений показателей** по сравнению с предшествующим годом (**K_2**).

Динамика значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом составила – **100,0%**:

Дин₁ = 101,6%;

Дин₂ = 101,6%;

Дин3 = 100,0%;
Дин4 = 100,0%;
Дин5 = 100,0%;
Дин6 = 100,0%;
Дин7 = 100,0%;
Дин8 = 100,0%;
Дин9 = 100,0%;
Дин10 = 100,0%;
Дин11 = 100,0%;
Дин12 = 100,0%;
Дин13 = 100,0%,
Дин14 = 103,9%,
Дин15 = 100,0%,
Дин16 = 100,0%,
Дин17 = 100,0%,
Дин18 = 100,0%.
 $K_2 = 1807,1 / 18 = 100,4\%$.

3) сопоставления **фактических и плановых объемов финансирования** муниципальной программы (**K₃**).

Степень соответствия запланированному уровню расходов за 2024 год составила – **99,4%**:

$$K_3 = (274\,350,7 / 276\,092,2) * 100,0\% = 99,4\%;$$

4) **степени выполнения мероприятий** муниципальной программы (**K₄**).

Муниципальная программа содержит 112 мероприятия. В расчет показателя не включены 83 мероприятия, реализация которых была обеспечена в 2016-2023 годах.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за 2024 год составила **100,0%**:

$$K_4 = (29 / 29) * 100,0\% = 100,0\%.$$

Таким образом, **интегральный показатель эффективности** реализации муниципальной программы (ЭМП) в 2024 году составил:

$$\begin{aligned} \text{ЭМП} &= 100,0 * 0,35 + 100,4 * 0,25 + 99,4 * 0,1 + 100,0 * 0,3 = \\ &= 35,0 + 25,1 + 9,94 + 30,0 = \mathbf{100,04\%}, \end{aligned}$$

что соответствует значению – **«высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы»**.

В целях определения вклада подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализации муниципальной программы в целом, осуществлена оценка их эффективности.

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограмм (ЭПП) в 2024 году составил:

(%)

Наименование подпрограммы	К1	К2	К3	К4	ЭПП
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0
Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	100,0	100,0	98,2	100,0	99,8
Подпрограмма 3 «Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 4 «Обустройство детских площадок»	100,0	103,2	100,0	100,0	100,1
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	100,0	100,0	99,3	100,0	99,9
Подпрограмма 6 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области к работе в осенне-зимний период»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 7 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 8 «Формирование современной городской среды на 2017 год»	Реализация подпрограммы была предусмотрена только на 2017 год				

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

А.В. Денисова

Исп. Н.В. Соколова 8(815-52) 58-048

Информация о степени достижения запланированных показателей целей муниципальной программы
"Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области"
за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Отвественный за достижение показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности)	Ед. изм.	Значение показателя			Отношение значения показателя отчетного года к значению предшествующего, %	Степень достижения показателя за отчетный год, %	Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				
				Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области"									
	Показатели целей муниципальной программы								
0.1.	Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами местного самоуправления для повышения благоустройства и комфортности современной городской среды	КУМИ Администрации города Оленегорска; Председатель КУМИ	%	62,0	63,0	63,0	101,6	100,0	
0.2.	Уровень удовлетворенности населения мерами, принимаемыми органами местного самоуправления для повышения качества жилищно-коммунальных услуг	КУМИ Администрации города Оленегорска; Председатель КУМИ	%	62,0	63,0	63,0	101,6	100,0	
1.	Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности"								
	Показатели цели подпрограммы								
1.1.	Доля объектов пустующего муниципального имущества, в отношении которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по их содержанию, в общем количестве таких объектов	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник МКУ "УГХ" г.Оленегорска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1.2.	Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, в общем количестве закупок	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; главный специалист ПТО	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1.3.	Доля объектов коммунального хозяйства, в отношении которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по их содержанию, в общем количестве таких объектов	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; главный специалист ПТО	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
1.4.	Доля объекта капитального строительства «Городское кладбище г.Оленегорска», в отношении которого с учетом выделенного финансирования обеспечено выполнение мероприятий по его содержанию, в общем количестве этого объекта	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Отвественный за достижение показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности)	Ед. изм.	Значение показателя			Отношение значения показателя отчетного года к значению предшествующего, %	Степень достижения показателя за отчетный год, %	Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				
					Факт	План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.	Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования обеспечено выделение мероприятий по сносу аварийных расселенных жилых домов, в общем количестве закупок	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2. Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области"									
Показатели цели подпрограммы									
2.1.	Доля объектов благоустройства, в отношении которых обеспечено выполнение мероприятий по их обслуживанию посредством содержания и ремонта, в общем количестве таких объектов, запланированных к обслуживанию	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2.2.	Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования выполнено обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, в общем количестве закупок	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2.3.	Доля благоустроенных с учетом выделенного финансирования территорий в общем количестве запланированных к благоустройству объектов	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2.4.	Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования выполнено обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в рамках Федерального проекта «Жилье», в общем количестве закупок	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2.5.	Доля закупок, по результатам которых с учетом выделенного финансирования выполнено обеспечение проведение ремонта подъездов многоквартирных домов	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
3. Подпрограмма 3 «Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»									
Показатели цели подпрограммы									
3.1.	Обеспечение освещенности улиц, дворовых территорий	КУМИ Администрации города Оленегорска; начальник отдела имущественных отношений	да-1, нет-0	1	1	1	100,0	100,0	
4. Подпрограмма 4 "Обустройство детских площадок"									
Показатели цели подпрограммы									
4.1.	Доля городских территорий, обустроенных детскими игровыми и спортивными площадками, в их общем количестве	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	%	51,0	53,0	53,0	103,9	100,0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Отвественный за достижение показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности)	Ед. изм.	Значение показателя			Отношение значения показателя отчетного года к значению предшествующего, %	Степень достижения показателя за отчетный год, %	Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				
					Факт	План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»								
	Показатели цели подпрограммы								
5.1.	Доля выполненных мероприятий, направленных на исполнение муниципальных функций (программ) в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства, транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды, в их общем запланированном количестве	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; специалист II категории ПТО	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
6.	Подпрограмма 6 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области к работе в осенне-зимний период»								
	Показатели цели подпрограммы								
6.1.	Доля проведенных работ по капитальному ремонту сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения в общем объеме запланированных работ	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории ПТО	%	3,5	3,5	3,5	100,0	100,0	
7.	Подпрограмма 7 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»								
	Показатели цели подпрограммы								
7.1.	Доля отремонтированных капитальным ремонтом многоквартирных домов (МКД) жилищного фонда в общем количестве МКД, требующего капитального ремонта	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; специалист I категории ПТО	%	60,0	60,0	60,0	100,0	100,0	
7.2.	Доля оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; специалист I категории ПТО	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
8.	Подпрограмма 8 «Формирование современной городской среды на 2017 год»								
	Показатели цели подпрограммы								
8.1.	Доля благоустроенных с учетом выделенного финансирования дворовых территорий в общем количестве запланированных к благоустройству объектов	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	%	-	-	-	-	-	
8.2.	Доля благоустроенных с учетом выделенного финансирования муниципальных объектов общего пользования в общем количестве запланированных к благоустройству объектов	КУМИ Администрации города Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	%	-	-	-	-	-	

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом

А.В. Денисова

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" г.Оленегорска

Н.П. Никитина

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области"
за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области"		КУМИ Администрации города Оленегорска; председатель КУМИ	х	х	х	Всего	276 092,2	271 840,8	271 840,8	274 350,7	98,5	-4 251,4	99,4	-1 741,5		
						МБ	248 557,8	244 306,4	244 306,4	246 814,3	98,3	-4 251,4	99,3	-1 743,5		
						ОБ	27 534,4	27 534,4	27 534,4	27 536,4	100,0	0,0	100,0	2,0		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.	Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности "	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник МКУ "УГХ" г.Оленегорска	х	х	х	Всего	79 984,5	78 171,4	78 171,4	79 887,4	97,7	-1 813,1	99,9	-97,1		
						МБ	79 984,5	78 171,4	78 171,4	79 887,4	97,7	-1 813,1	99,9	-97,1		
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.	Задача 1 Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципального жилого и нежилого фонда		х	х	х	Всего	68 984,5	67 171,4	67 171,4	68 887,4	97,4	-1 813,1	99,9	-97,1		
						МБ	68 984,5	67 171,4	67 171,4	68 887,4	97,4	-1 813,1	99,9	-97,1		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации муниципального жилого и нежилого фонда	х	х	х	х	Всего	35 174,6	33 367,4	33 367,4	35 083,4	94,9	-1 807,2	99,7	-91,2		
						МБ	35 174,6	33 367,4	33 367,4	35 083,4	94,9	-1 807,2	99,7	-91,2		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.	Мероприятие 1.1 Организация и выполнение работ по содержанию пустующего муниципального имущества	КУМИ Администрации города Оленегорска; отдел имущественных отношений; ведущий специалист отдела	янв.24	дек.24	обеспечено содержание пустующего МИ; выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации в здании, расположенном по адресу г.Оленегорск, ул.Энергетиков, д.3	Всего	22 169,8	20 432,3	20 432,3	22 117,6	92,2	-1 737,5	99,8	-52,2	финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	1. МУП "ГУК": 1) Договор от 06.06.2024 №13/24: Возмещение затрат за счет средств бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на возмещение расходов, связанных с выполнением функций управляющей организации, в отношении многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные жилые и нежилые помещения, в пределах обязанностей собственника муниципальных помещений по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также за платы за коммунальные услуги на сумму 4 541 458,89 руб.2. ООО "ТЭС": 1) Договор от 08.08.2024 № 309: теплоснабжение (2-е полугодие) на сумму 3 798 900,18 руб.; 2) Договор от 08.08.2024 № 309: теплоснабжение (1-е полугодие) на сумму 4 023 388,34руб.; 3) Договор от 27.03.2023 № 309 теплоснабжения (перерегистрация за 2023 год на сумму 2 491 490,27 руб.; 4) Договор от 29.08.2024 № 349: теплоснабжение на сумму 37 074,43 руб.; 5) ООО ТЭС_Д 47 от 02.03.2023 теплоснабжение (перерегистрация за 2023 год на сумму 148 035,93 руб.; 6) МК от 05.07.2024 № 47: поставка теплотехники и горячей воды на сумму 775 475.57
						МБ	22 169,8	20 432,3	20 432,3	22 117,6	92,2	-1 737,5	99,8	-52,2		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопосланиель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		1. АО "Мурманэнергосбыт": 1) Мирное соглашение от 29.09.2023 № 6/н на сумму 8 590 052,86 руб.; 2) МК от 01.02.2023 № 029V: Теплоснабжение нежилые Высший (перерегистрация за 2023г: на сумму 53 339,52 руб.; 3) МК от 16.02.2024 № 029V: теплоснабжение нежилые Высший 2024г: на сумму 351 236,00 руб.; 4. Возмещение затрат за счет средств бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на возмещение расходов, связанных с выполнением функций управляющей организации, в отношении многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные жилые, в пределах обязанностей собственника муниципальных помещений по несению платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также за платы за коммунальные услуги: 1) ТСН "Строительная 46"; Договор № 1 от 20.12.2024: на сумму 8 185,30 руб.; 2) ТСН "Ленинградский 11"; Договор № 1 от 20.12.2024 на сумму 2 294,72 руб.
1.1.1.2.	Мероприятие 1.2 Организация и выполнение работ по содержанию объектов муниципальной казны	КУМИ Администрации города Оленегорска; отдел имущественных отношений; ведущий специалист отдела	янв.24	дек.24	обеспечено содержание объектов муниципальной казны	Всего	771,3	712,6	712,6	743,3	92,4	-58,7	96,4	-28,0	финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	
						МБ	771,3	712,6	712,6	743,3	92,4	-58,7	96,4	-28,0		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3.	Мероприятие 1.3 Организация принятия жилых помещений в муниципальную собственность	КУМИ Администрации города Оленегорска; отдел имущественных отношений; ведущий специалист отдела	09.02.2024	25.12.2024	обеспечено выполнение соответствующих мероприятий	Всего	10 316,3	10 316,3	10 316,3	10 316,3	100,0	0,0	100,0	0,0	финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	
						МБ	10 316,3	10 316,3	10 316,3	100,0	0,0	100,0	0,0			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4.	Мероприятие 1.4 Организация приобретения,принятие мебели в муниципальную собственность, для квартир предназначенных для категории (бюджетных работников)	КУМИ Администрации города Оленегорска; отдел имущественных отношений; ведущий специалист отдела	27.02.2024	25.12.2024	обеспечено выполнение соответствующих мероприятий	Всего	1 917,2	1 906,2	1 906,2	1 906,2	99,4	-11,0	99,4	-11,0	финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	
						МБ	1 917,2	1 906,2	1 906,2	1 906,2	99,4	-11,0	99,4	-11,0		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Основное мероприятие 2 Обеспечение предоставления жилищных услуг					Всего	33 809,9	33 804,0	33 804,0	33 804,0	100,0	-5,9	100,0	-5,9		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопособник, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)		
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам					
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.	Объекты, подлежащие капитальному ремонту, ремонта, консервации муниципального жилого и нежилого фонда	х	х	х	х	МБ	33 809,9	33 804,0	33 804,0	33 804,0	100,0	-5,9	100,0	-5,9			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			-

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопослениель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.9.	Организация и выполнение работ по ремонту фасада здания № 5 по Ленинградскому пр. в г. Оленегорске	главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	х	х	х	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.10	Мероприятие 2.10 Выполнение работ по разработке ПСД системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании № 5 по Ленинградскому пр. в г. Оленегорске	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.11	Мероприятие 2.11 Приобретение технических средств для оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании № 5 по Ленинградскому пр. в г. Оленегорске. Монтажные и пусконаладочные работы	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.11	Мероприятие 2.11 Приобретение технических средств для оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании № 5 по Ленинградскому пр. в г. Оленегорске. Монтажные и пусконаладочные работы	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	х	х	х	ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопослнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.12	Мероприятие 2.12 Организация и проведение косметического ремонта защитного сооружения гражданской обороны, расположенного в здании Администрации города Оленегорска	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.13	Мероприятие 2.13 Организация и выполнение работ по консервации муниципального нежилого фонда в г.Оленегорске	КУМИ Администрации города Оленегорска, отдел имущественных отношений; ведущий специалист отдела	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.14	Мероприятие 2.14 Организация и выполнение работ по замене шкафа ВРУ в здании по адресу: г.Оленегорск, Ленинградский пр., дом 5	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.15	Мероприятие 2.15 Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании МКУ "УТХ" г.Оленегорска и Администрации города	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	28.11.2024	20.12.2024	обеспечено выполнение работ по замене потолка	Всего	164,8	164,8	164,8	164,8	0,0	0,0	100,0	0,0		ООО СтройТехСервис: Договор от 28.11.2024 № 143: Выполнение работ по замене потолка типа Армстронг на сумму 164 850,00 руб.
						МБ	164,8	164,8	164,8	164,8	0,0	0,0	100,0	0,0		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.16	Мероприятие 2.16 Выполнение работ по экспертному заключению МКД с.Имандра, оформление технических паспортов	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.17	Мероприятие 2.17 Выполнение работ по ремонту зданий МКУ "УТХ" г.Оленегорска и Администрации города и обустройство прилегающих территорий	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.18	Мероприятие 2.18 Организация и проведение работ по ремонту кровли объектов муниципальной собственности (здание по ул.Бардина, д.23)	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.19	Мероприятие 2.19 Приобретение элементов системы ливневой канализации	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.20	Мероприятие 2.20 Разработка схемы участков ливневой канализации	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.21	Мероприятие 2.21 Выполнение работ по прочистке и промывке канализационной сети	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.22	Мероприятие 2.22 Приобретение и монтаж пожарных извещателей в муниципальных квартирах	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.23	Мероприятие 2.23 Дизайн концепциибани, Капитана Иванова, д.5, визуализация общественных территорий,ПСД бани	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.24	Мероприятие 2.24 ПСД бани, разработка дизайн-проекта	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопослнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.25	Мероприятие 2.25 Эвакуация безхозного транспорта	КУМИ Администрации города Оленегорска; отдел имущественных отношений; ведущий специалист отдела	ноябрь2024 год	декабрь2024 год	обеспечено выполнение соответствующих мероприятий	Всего	285,4	285,4	285,4	285,4	100,0	0,0	100,0	0,0		ИП Большакова Д.В.: Оказание услуг по предоставлению транспорта с экипажем (эвакуатора) для эвакуации брошенных (бесхозных) транспортных средств с территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и хранения их на охраняемой стоянке: 1) Договор от 28.12.2024 № 02/24 на сумму 161 960,00 руб.; 2) Договор от 24.11.2023 № 6/н (перерегистрация на сумму 17 750,00 руб.); 3) Договор от 02.11.2024 № 03/24 на сумму 71 220,00 руб.; 4) Договор от 27.12.2024 № 04/24 на сумму 46 360,00 руб.
						МБ	285,4	285,4	285,4	285,4	100,0	0,0	100,0	0,0		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Задача 2 Обеспечение эффективности использования и распоряжения объектов коммунального хозяйства	х	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.	Основное мероприятие 3 Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов коммунального хозяйства	х	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопосланиель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заклучено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.1.1.	Мероприятие 3.1 Организация обеспечения содержания, обслуживания и эксплуатации объекта коммунального хозяйства - водоотводной канавы в районе ул. Строительная д. 20 г. Оленегорска	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.2.	Мероприятие 3.2 Проверка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов на объектах муниципальной собственности	КУМИ Администрации города Оленегорска; отдел имущественных отношений; ведущий специалист отдела	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.3.	Мероприятие 3.3 Выполнение работ по разработке ПСД, реконструкция и обслуживание системы ливневой канализации	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.4.	Мероприятие 3.4 Осуществление деятельности предприятия для управления МКД	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.5.	Мероприятие 3.5. Замена приборов учета коммунальных ресурсов в помещениях муниципальной собственности	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.1.6.	Мероприятие 3.6. Организация содеомуниципальной собственности	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; главный специалист производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2.	Основное мероприятие 4 Строительство объекта капитального строительства "Городское кладбище г.Оленегорска"	x	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2.1.	Мероприятие 4.1 Организация строительства объекта капитального строительства "Городское кладбище г.Оленегорска"	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2.2.	Мероприятие 4.2 Корректировка проектно-сметной документации объекта капитального строительства "Городское кладбище г.Оленегорска"	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства г.Оленегорска"	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.	Задача 3 Обеспечение безопасной и комфортной среды проживания населения муниципального образования	x	x	x	x	Всего	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		
						МБ	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
1.3.1.	Основное мероприятие 5 Обеспечение проведения работ по сносу аварийных расселенных жилых домов	x	x	x	x	Всего	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		
						МБ	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
1.3.1.1.	Мероприятие 5.1. Обеспечение проведения работ по сносу аварийных расселенных жилых домов	МКУ «УТХ» г. Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	01.01.2024	01.03.2024	обеспечено выполнение соответствующих работ	Всего	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		ИП Ромашин Д.Ю.: МК от 04.07.2023 № 0016: Выполнение работ по сносу (демонтажу) жилых и нежилых зданий на сумму 11 000 000,00 руб.
						МБ	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		
						ОБ	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-		
1.4.1.	Основное мероприятие 6 Обеспечение проведения работ по сносу аварийных нежилых зданий	x	x	x	x	Всего	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		
						МБ	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-		
1.4.1.1.	Мероприятие 6.1. Обеспечение проведения работ по сносу	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства	01.01.2024	01.03.2024	обеспечено выполнение	Всего	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		ИП Ромашин Д.Ю.: МК от 04.07.2023 № 0016: Выполнение работ по сносу (демонтажу) жилых и
						МБ	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	0,0	100,0	0,0		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопособник, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4.1.1.	Осуществление проведения работ по ремонту аварийных нежилых зданий	начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	01.01.2024	01.03.2024	соответствующих работ	ОБ	-				-	-	-	-		выполнение работ по ремонту аварийных нежилых зданий на сумму 11 000 000,00 руб.
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопослнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт объектов благоустройства территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области"	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник МКУ "УТХ" г.Оленегорска	х	х	х	Всего	69 638,6	68 207,9	68 207,9	68 385,7	97,9	- 1 430,70	98,2	- 1 252,90			
						МБ	66 326,1	64 895,4	64 895,4	65 073,2	97,8	- 1 430,70	98,1	- 1 252,90			
						ОБ	3 312,5	3 312,5	3 312,5	3 312,5	100,0	-	100,0	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.	Задача 1 Обеспечение эффективности использования и распоряжения объектами благоустройства	х	х	х	х	Всего	48 348,6	46 917,9	46 917,9	47 095,7	97,0	- 1 430,70	97,4	- 1 252,90			
						МБ	48 348,6	46 917,9	46 917,9	47 095,7	97,0	- 1 430,70	97,4	- 1 252,90			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение надлежащего содержания и обслуживания объектов внешнего благоустройства	х	х	х	х	Всего	48 348,6	46 917,9	46 917,9	47 095,7	97,0	- 1 430,70	97,4	- 1 252,90			
						МБ	48 348,6	46 917,9	46 917,9	47 095,7	97,0	- 1 430,70	97,4	- 1 252,90			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.1.	Мероприятие 1.1. Организация содержания и обслуживания объектов внешнего благоустройства г.Оленегорск и н.п.Высокий	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	январь 2024 год	декабрь 2024 год	обеспечено выполнение работ по содержанию объектов внешнего благоустройства; работ по обеспечению автомобильного проезда к контейнерным площадкам города; работ по сбору и вывозу снега с муниципальных территорий города	Всего	43 666,7	42 323,0	42 323,0	42 415,1	96,9	- 1 343,70	97,1	- 1 251,60		г.ОУОУ. Спектральне - г.ОУОУ от 31.12.2023 № 03493000102-20000624. Оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства г.Оленегорска и н.п.Высокий на 2024 год на сумму 18 720 000,00 руб.; 2) МК 0349300010321000041 от 20.12.2021 Оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства г.Оленегорска и н.п.Высокий (перерегистрация за 2023 год на сумму 1 320 000,00 руб.); 3) Договор от 26.04.2024 № 55: Предоставление транспортного средства с экипажем по временное пользование и оказание услуг по управлению и технической эксплуатации данного транспортного средства на сумму 213 000,00 руб.; 4) Договор от 29.11.2024 № 146: Оказание услуг по механизированной уборке территории от снега с предоставлением автотранспортной техники на сумму 333 000,00 руб.; 2. ИП Шуринский И.В.: 1) Договор от 10.06.2024 № 66: Выполнение работ по устройству ограждения по адресу: н.п. Высокий, мемориальный комплекс "Аллея героев" на сумму 120 000,00 руб.; 2) Договор от 17.12.2024 № 164: Оказание услуг по механизированной уборке территории от снега на сумму 400 000,00 руб.; 3) Договор от 17.12.2024 № 164: Оказание услуг по механизированной уборке территории от снега на сумму 22 000,00 руб.; 3. ИП Поповский А.С.: 1) Договор от 03.09.2024 № 98: Выполнение работ по ремонту бутового ограждения по территории г.Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на сумму 394 917,00 руб.; 2) Договор от 04.09.2024 № 100: Выполнение работ по ремонту ограждения из бутового камня по территории г.Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на сумму 505 083,00 руб.; 3) Договор от 12.01.2024 № 4: Оказание услуг по аренде транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации, автомобильной техникой, строительными машинами и механизмами на сумму 261 800,00 руб.; 4) Договор от 20.05.2024 № 5-3/24: Оказание услуг по механизированной уборке территорий на сумму 600 000,00 руб.; 5) Договор от 25.04.2024 № 62: Оказание услуг по механизированной уборке территорий на сумму 600 000,00 руб.; 6) Договор от 26.04.2024 № 53: Выполнение работ по механизированной уборке территорий от снега на сумму 280 100,00 руб.; 7) Договор от 17.09.2024 № 107: Оказание услуг перевозки грузов автомобильным грузовым транспортом на сумму 366 232,00 руб.; 8) Договор от 01.11.2024 № 126: Выполнение работ по очистке участка ливневой канализации по адресу г.Оленегорск ул.Строительная на сумму 52 744,00 руб.; 9) Договор от 19.11.2024 № 144: Оказание услуг перевозки грузов автомобильным грузовым транспортом в н.п.Протоки на сумму 550 000,00 руб.; 10) Договор от 19.11.2024 № 145: Оказание услуг перевозки грузов автомобильным транспортом на сумму 251 866,66 руб.; 11) Договор от 26.12.2024 № 178: Выполнение работ по очистке участка ливневой канализации по адресу г.Оленегорск Ленинградский пр-т на сумму 145 000,00 руб.; 12) Договор от 26.12.2024 № 177: Оказание услуг по перевозке сыпучих грузов автомобильным грузовым транспортом в н.п.Протоки на сумму 579 000,00 руб.; 4. ИП Логинов И.С.: 1) Договор от 14.03.2024 № 23: Выполнение работ по монтажу металлических конструкций на сумму 600 000,00 руб.; 2) Договор от 08.04.2024 № 37: Выполнение комплексных работ по демонтажу металлических конструкций и бетонных оснований на сумму 600 000,00 руб.; 3) Договор от 05.04.2024 № 34: Выполнение комплексных работ по демонтажу световодных панелей и элементов электрического оборудования на сумму 600 000,00 руб.; 5. ООО АЛЫСТРОЙ: Договор от 06.03.2024 № 06-03-2024: Выполнение работ по демонтажу металлических конструкций с фасада 9-ти этажного здания (ул.Строительная, д.49 А) на сумму 50 000,00 руб.; 6. ИП Соловьев В.Г.: 1) Договор от 16.09.2024 № 106: Оказание услуг перевозки грузов автомобильным грузовым транспортом на сумму 260 000,00 руб.; 2) Договор от 16.09.2024 № 108: Оказание услуг перевозки грузов автомобильным грузовым транспортом на сумму 355 000,00 руб.; 3) Договор от 09.09.2024 № 101: Оказание услуг перевозки грузов автомобильным грузовым транспортом на сумму 116 250,00 руб.; 4) Договор от 17.12.2024 № 163: Оказание услуг по перевозке сыпучих	
						МБ	43 666,7	42 323,0	42 323,0	42 415,1	96,9	- 1 343,70	97,1	- 1 251,60			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопослениель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		материалов автомобильным грузовым транспортом в и.п.Прогоны на сумму 425 000,00 руб.; 5) Договор от 21.11.2024 №134: Оказание услуг в и.п.Высокой автомобильной техникой, строительными машинами и механизмами на сумму 410 000,00 руб.; 6) Договор от 21.11.2024 № 135: Оказание услуг автомобильной техникой, строительными машинами механизмами на сумму 150 000,00 руб.; 7. ИП Шуринский И.В.: Договор от 12.01.2024 № 7: Оказание услуг по аренде транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации, автомобильной техникой, строительными машинами и механизмами на сумму 117 621,80 руб.; 8. ООО "Вторресурс": Договор от 14.08.2024 № 92: Выполнение работ по ремонту ограждения из бутового камня на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на сумму 324 736,03 руб.; 9. ИП Асучко А.В.: 1) Договор от 17.06.2024 № 69: Выполнение работ по ремонту колодца сети ливневой канализации в районе дома № 59 по ул. Строительная в г. Оленегорск. на сумму 48 830,00 руб.; 2) Договор от 25.04.2024 № 46: Выполнение работ по механизированной уборке территорий от снега, на сумму 140 000,00 руб.; 10. ИП Савинова А.В.: 1) Договор от 24.05.2024 № 5: Выполнение работ по демонтажу ледяных фигур на сумму 288 601,00 руб.; 2) Договор от 24.05.2024 № 4: Выполнение работ по демонтажу подсветки фигур на сумму 311 399,00 руб.; 11. ООО АРТ ФРОМ НЕТ.К от 18.06.2024 № 0349300010324000014: Выполнение работ по замене скульптур на проспекте Ветеранов в г. Оленегорске на сумму 3 566 894,45 руб.; 12. ИП Лупыков В.В.: 1) Договор от 10.09.2024 № 95: Оказание услуг перевозки грузов автомобильным грузовым транспортом на сумму 150 000,00 руб.; 2) Договор от 31.10.2024 № 128: Оказание услуг перевозки грузов автомобильным грузовым транспортом на сумму 220 000,00 руб.; 3) Договор от 31.10.2024 № 129: Оказание услуг перевозки грузов автомобильным грузовым транспортом на сумму 210 000,00 руб.; 13. ООО МЕРКУРИЙ: 1) Договор от 08.05.2024 № 08052024-1: Приобретение товара: светодиодная подсветка постоянного свечения на сумму 600 000,00 руб.; 2) Договор от 11.03.2024 № 11032024-1: Приобретение товара: светодиодная подсветка постоянного свечения на сумму 600 000,00 руб.; 3) Договор от 13.05.2024 № 13052024-1: Приобретение товара:	
2.1.1.2.	Мероприятие 1.2 Организация и выполнение работ по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства (скверы, памятники)	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2024 год	2024 год	обеспечение выполниие работ сквер "Космонавтики"	Всего	600,0	514,30	514,30	600,00	85,7	- 85,70	100,0	-		ООО "Энерго-Сервис"; Договор от 10.06.2024 № 65: Выполнение работ по техническому обслуживанию электрической сети и электрооборудования скверов Космонавтики, Молодежный, Надежда и памятного знака "Оленегорск" (Ленинградский пр. между въездом и выездом в районе ул.Новая на сумму 600 000,00 руб.	
						МБ	600,0	514,3	514,3	600,0	85,7	- 85,70	100,0	-			
						ОБ	0,0	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.3.	Мероприятие 1.3 Организация и выполнение работ по лицензированию и проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.4.	Мероприятие 1.4 Организация и выполнение работ по ремонту сквера "Лопарка" в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.5.	Мероприятие 1.5 Организация и выполнение работ по благоустройству сквера Ленинградского проспекта в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.6.	Мероприятие 1.6 Организация и выполнение работ по ремонту подходов к памятнику "Могилы Неизвестного солдата" в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.7.	Мероприятие 1.7 Организация и выполнение работ по благоустройству парка "Горняк" в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	29.07.2024 год	30.09.2024год	обеспечено выполнение соответствующих работ	Всего	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0	-	100,0	-		1. ИП Поповский А.С.: Договор от 29.07.2024 № 87: Выполнение работ по установке поручней на сумму 200 000,00 руб.; 2. ИП Немчинов В.П.: Договор от 31.07.2024 № 89: Оказание услуг по обследованию дна озера Комсомольское на сумму 100 000,00 руб.	
						МБ	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Всего	2 581,9	2 580,6	2 580,6	2 580,6	99,9	- 1,30	99,9	- 1,30		1. ИП Поповский А.А.: 1) Договор от 12.01.2024 № 5: Выполнение работ по установке лестницы с перилами к домику "Совки спорт" на сумму 354 698,00 руб.; 2) Договор от 12.01.2024 № 6: Выполнение работ по устройству цоколя здания "Совки спорт" на сумму 389 241,00 руб.; 2. Некрасова О.А.: Договор от 13.06.2024 № 1 Выполнение разработки дизайн-проекта благоустройства территории объекта расположенного в городе Оленегорске, озеро "Комсомольское" на сумму	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопольнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий										Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)		
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению				Степень освоения средств по фактическим расходам	
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)			гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.8.	Мероприятие 1.8 Организация и выполнение работ по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства (скверы, парки)	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	январь 2024 год	сентябрь 2024 год	обеспечено выполнение соответствующих работ	МБ	2 581,9	2 580,6	2 580,6	2 580,6	99,9	- 1,30	99,9	- 1,30		120 000,00 руб.; 3. ИП Трушков А.О.: Договор от 16.08.2024 № 94: Выполнение работ по устройству пьедестала для установки скульптуры по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ветеранов на сумму 97 174,80 руб.; 4. ГОУП «МУРМАНСКВОДОКАНАЛ»: Договор от 18.01.2024 № 903/06-23ХВ: Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта на сумму 1 317 087,77 руб.; 5. ИП Горянинов А.В.: Договор от 20.08.2024 № 53-2024: Выполнение работ по изготовлению наклейки с интерьерной печатью и ламинацией и произвести оклейку праздничного арт-объекта "Арка" на сумму 140 000,00 руб.; 6. ИП Лизинёв П.В.: Договор от 24.06.2024 № 71 Выполнение работ по установке ограждений в сквере "Надежда" на сумму 75 981,00 руб.; 7. Смазнов В.А.: Договор от 11.09.2024 № 104: Оказание услуг по обустройству памятного знака "Оленегорск" по адресу: мурманская обл. г Оленегорск (Ленинградский пр-т, между въездом и выездом в районе улицы Новая) на сумму 86 400,00 руб.
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопосланиель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заклучено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.9.	Мероприятие 1.9 Организация и выполнение работ по ремонту ступеней стелы "Слава труду", замена вазонов на кольце Ленинградского проспекта	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.10.	Мероприятие 1.10 Организация и выполнение работ по подготовке проектной документации на Всероссийский конкурс лучших проектов малых городов и исторических поселений сквера "Молодежный"	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.11.	Мероприятие 1.11 Приобретение посадочного материала для высадки Аллен к Юбилею города	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.12.	Мероприятие 1.12 Приобретение светодиодных консолей	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.13.	Мероприятие 1.13 Приобретение подвижного состава	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2024 год	2024 год	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.14.	Мероприятие 1.14 Выполнение работ по ремонту мемориального комплекса "Аллея Героев" с благоустройством прилегающих территорий в н.п.Высокий	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.15.	Мероприятие 1.15 Выполнение работ по восстановлению участка ливневой сети ул.Южная,д.9-МБ/ДОУ№15	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.16.	Мероприятие 1.16 Выполнение работ по укреплению откоса дорожки на озере Комсомольское	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.17.	Мероприятие 1.17 Проект модернизации городского освещения	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.18.	Мероприятие 1.18 Выполнение работ по изготовлению и установке мемориального комплекса	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.19.	Мероприятие 1.19 Выполнение разработки дизайн-проекта благоустройства общественных пространств вдоль ул.Строительная в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.20.	Мероприятие 1.20 Выполнение работ по ремонту колодез ливневой канализации в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	07.05.2024 год	30.09.2024год	обеспечено выполнение соответствующих работ	Всего	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0	-	100,0	-		ИП Адуенко А.В.: 1) Договор от 07.05.2024 № 60 Выполнение работ по прокладке сети ливневой канализации 60 метров по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 50 на сумму 600 000,00 руб.; 2) Договор от 07.05.2024 № 61 Выполнение работ по установке колодез сети ливневой канализации по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 46 на сумму 600 000,00 руб.
						МБ	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Мероприятие 1.21 Выполнение комплекса работ по монтажу	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопослнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заклучено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам					
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.1.21.	проектирование, устройство и монтаж стеллы "Слава труду" высотой 20м, расположенной в г.Оленегорске, центральная площадь	инженер 1 категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.	Задача 2 Обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям	x	x	x	x	Всего	521,4	521,4	521,4	521,4	100,0	-	100,0	-			
						МБ	521,4	521,4	521,4	521,4	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-			
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-			
2.2.1.	Основное мероприятие 2 Выполнение работ по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков 5, 6 мкрн. г. Оленегорска, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	x	x	x	x	Всего	521,4	521,4	521,4	521,4	100,0	-	100,0	-			
						МБ	521,4	521,4	521,4	521,4	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.1.1.	Мероприятие 2.1 Организация и выполнение работ по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков 5, 6 мкрн. г. Оленегорска, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.2.	Мероприятие 2.2 Выполнение работ по прокладке наружных сетей водопровода в 6 микрорайоне г.Оленегорска для обеспечения земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.3.	Мероприятие 2.3 Выполнение работ по устройству участков наружных сетей ливневой канализации от Л-19 до Л-17 в 6 микрорайоне г.Оленегорска	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.4.	Мероприятие 2.4 Выполнение работ по устройству участков наружных сетей ливневой канализации от Л-9 до Л-17 и от Л-21 до Л-30 в 6 микрорайоне г.Оленегорска	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.5.	Мероприятие 2.5 Выполнение работ по строительному контролю в 6 микрорайоне г.Оленегорска	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.1.6.	Мероприятие 2.6 Проведение испытаний и измерений КТП трансформатора	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	январь 2024год	2024 год	обеспечено выполнение соответствующих работ	Всего	521,4	521,4	521,4	521,4	100,0	-	100,0	-		ПАО "Россети Северо-Запад": 1) Договор от 22.12.2023 № 43/18-2023/174: Оказание услуг по обслуживанию КТП-10/0,4 кВ и электрических сетей 0,4 кВ электроснабжения участков и наружного освещения объекта: индивидуальная жилая застройка, предоставляемая на безвозмездной основе многодетным семьям, Мурманской области, г.Оленегорск, на сумму 370 809,61 руб.; 2) Договор от 22.12.2023 № 43/18-2023/175: Оказание услуг по выполнению работ необходимых к выполнению до постановки КТП на сумму 150 637,93 руб.	
						МБ	521,4	521,4	521,4	521,4	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.	Задача 3 Обеспечение объектами коммунальной муниципальных общественных территорий	x	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.1.	Основное мероприятие 3 Благоустройство территории вокруг сквера "Молодежный" (с возможностью	x	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)			
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам						
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	установки уличного освещения)					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.1.1.	Мероприятие 3.1 Благоустройство территории вокруг сквера "Молодежный" (с возможностью установки уличного освещения)	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.4.	Задача 4 Обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям в рамках Федерального проекта "Жилье"	x	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.1.	Основное мероприятие 4 Федеральный проект "Жилье"	x	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.4.1.1.	Мероприятие 4.1 Выполнение работ по устройству участков наружных сетей ливневой канализации в 6 микрорайоне г.Оленегорска	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.4.1.2.	Мероприятие 4.2 Организация и выполнение работ по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, представленных на безвозмездной основе многодетным семьям	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-					
						МБ					-	-	-	-	-	-			
						ОБ					-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС													
2.5.	Задача 5 Обеспечение реализации принципов инициативного бюджетирования на территории муниципального округа	x	x	x	x	Всего	20 768,6	20 768,6	20 768,6	20 768,6	100,0	-	100,0	-					
						МБ	17 456,1	17 456,1	17 456,1	17 456,1	100,0	-	100,0	-					
						ОБ	3 312,5	3 312,5	3 312,5	3 312,5	100,0	-	100,0	-					
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5.1.	Основное мероприятие 5 Проведение ремонта подъездов многоквартирных домов	x	x	x	x	Всего	20 768,6	20 768,6	20 768,6	20 768,6	100,0	-	100,0	-					
						МБ	17 456,1	17 456,1	17 456,1	17 456,1	100,0	-	100,0	-					
						ОБ	3 312,5	3 312,5	3 312,5	3 312,5	100,0	-	100,0	-					
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5.1.1.	Мероприятие 5.1 Организация и выполнение работ по проведению ремонта подъездов ул.Южная, д.4, ул.Парковая,д.20,ул.Мира,д.4, ул.Мурманская,д.11, корпус 1. 2024 Молодежный 6- р,д.3,17,ул.Южная,д.5,ул.Парковая,д.27,ул К.Иванова,д.3,ул.Строительная,д.54,43,ул Ферсмана,д.13,ул.Пионерская,д.3,4,ул.Комсомола,д.1,3,ул.Мира,д.44,25,7.	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела строительства, архитектуры и благоустройства	мар.24	сен.24	обеспечено выполнение ремонта 43 подъездов	Всего	20 768,60	20 768,60	20 768,60	20 768,60	100,0	-	100,0	-		1. ИП Рвачев М.С.: 1) МК от 02.08.2024 № 0149200002324001146/1: Выполнение работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов г.Оленегорска (ул.Строительная, д.№ 43) на сумму 2 456 601,65 руб.; 2) МК от 25.03.2024 № 0149200002324001140: Выполнение работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов г.Оленегорска (ул.Строительная, д. № 54) на сумму 6 387 363,50 руб.; 2. ИП Шуринский И.В.: МК от 02.08.2024 № 0149200002324001198/1:Выполнение работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов г. Оленегорска (ул. Пионерская, дом № 3, дом № 4) на сумму 2 235 564,24 руб.; 3.ООО МУРМАНДЕТАЛЬ: МК от 06.08.2024 № 0149200002324001173/1: Выполнение работ по текущему ремонту - замена оконных блоков в подъездах многоквартирных домов г. Оленегорска на сумму 2 764 337,00 руб.; 4. ИП Поповский А.С.: 1) МК от 06.08.2024 № 0149200002324001199/1: Выполнение работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов г.Оленегорска (ул.Комсомола, дом № 1, дом № 3) на сумму 1 946 291,39 руб.; 2) МК от 22.03.2024 № 0149200002324001139: Выполнение			
						МБ	17 456,10	17 456,10	17 456,10	17 456,10	100,0	-	-						
						ОБ	3 312,50	3 312,50	3 312,50	3 312,50	100,0	-	-						

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопослдинель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов г. Оленегорска (ул. Ферсмана, д. № 13) на сумму 1 545 581,58 руб.; 5. ООО СПС: МК от 08.04.2024 № 0149200002324001555: Выполнение работ по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов г. Оленегорска (ул. Мира, д. № 7, д. № 25, д. № 44) на сумму 2 399 623,00 руб.	
3.	Подпрограмма 3 «Содержание сетей уличного освещения на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	КУМИ Администрации города Оленегорска; отдел имущественных отношений; начальник отдела	x	x	x	Всего	21 200,0	21 200,0	21 200,0	21 200,0	100,0	-	100,0	-			
						МБ	21 200,0	21 200,0	21 200,0	21 200,0	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1.	Задача 1 Организация работ по содержанию объектов уличного освещения		x	x	x	Всего	21 200,0	21 200,0	21 200,0	21 200,0	100,0	-	100,0	-			
						МБ	21 200,0	21 200,0	21 200,0	21 200,0	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение содержания и эксплуатации объектов уличного освещения		x	x	x	Всего	21 200,0	21 200,0	21 200,0	21 200,0	100,0	-	100,0	-			
						МБ	21 200,0	21 200,0	21 200,0	21 200,0	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1.1.1.	Мероприятие 1.1 Организация обеспечения содержания и эксплуатации объектов уличного освещения	КУМИ Администрации города Оленегорска; отдел имущественных отношений; ведущий специалист отдела	январь 2024 год	декабрь 2024 год	обеспечено устойчивое функционирование системы уличного освещения	Всего	21 200,0	21 200,0	21 200,0	21 200,0	100,0	-	100,0	-		ГУК МУП: Соглашение от 09.01.2024 № 1: Предоставление из бюджета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (местного бюджета) в 2024 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием, обслуживанием и эксплуатацией объектов уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности на сумму 21 200 000 руб.	
						МБ	21 200,0	21 200,0	21 200,0	21 200,0	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопослнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Подпрограмма 4 "Обустройство детских площадок"	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник МКУ "УТХ" г.Оленегорска	х	х	х	Всего	16 899,7	16 899,0	16 899,0	16 901,0	100,0	- 0,70	100,0	1,30		
						МБ	10 588,5	10 587,8	10 587,8	10 587,8	100,0	- 0,70	100,0	- 0,70		
						ОБ	6 311,2	6 311,2	6 311,2	6 313,2	-	-	-	2,00		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.	Задача 1 Обеспечение городских территорий объектами детской игровой и спортивной инфраструктуры	х	х	х	х	Всего	16 899,7	16 899,0	16 899,0	16 901,0	100,0	- 0,70	100,0	1,30		
						МБ	10 588,5	10 587,8	10 587,8	10 587,8	100,0	- 0,70	100,0	- 0,70		
						ОБ	6 311,2	6 311,2	6 311,2	6 313,2	-	-	-	2,00		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.	Основное мероприятие 1 Организация и проведение работ по установке детских игровых и спортивных площадок	х	х	х	х	Всего	16 899,7	16 899,0	16 899,0	16 901,0	100,0	- 0,70	100,0	1,30		
						МБ	10 588,5	10 587,8	10 587,8	10 587,8	100,0	- 0,70	100,0	- 0,70		
						ОБ	6 311,2	6 311,2	6 311,2	6 313,2	-	-	-	2,00		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.1.	Мероприятие 1.1 Организация и проведение работ по установке детских игровых и спортивных площадок	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.2.	Мероприятие 1.2 Устройство бетонного фундамента (плита) под детскую площадку в сквере Молодежный в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.3.	Мероприятие 1.3 Вертикальная планировка площадей в сквере Молодежный в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.4.	Мероприятие 1.4 Устройство основания под спортивную площадку в районе ул.Пионерская д.14 в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.5.	Мероприятие 1.5 Демонтаж МАФ на детской площадке в районе ул.Мира д.30-38 с монтажом МАФ в районе д.3,5 по ул.Горняков в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.6.	Мероприятие 1.6 Устройство оснований под спортивные площадки в г. Оленегорске и н.п.Высокий	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	май2024 год	сентябрь2024 год	обеспечено выполнение соответствующих работ по благоустройству спортивной площадки в н.п.Высокий район дома №4 по ул. Кольцевая общей площадью 828 м2	Всего	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	-	100,0	-		ИП Шурпицкий И.В.: МК № 0349300010324000021 от 02.08.2024г. Выполнение работ по благоустройству спортивной площадки в н.п.Высокий район дома №4 по ул. Кольцевая на сумму 6 679 821,40 руб.
						МБ	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.7.	Мероприятие 1.7 Ремонт детских и спортивных площадок	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	май2024 год	декабрь2024 год	обеспечено выполнение соответствующих работ	Всего	2 879,9	2 879,2	2 879,2	2 879,2	100,0	- 0,70	100,0	- 0,70		ИП Шурпицкий И.В.: 1) МК от 17.05.2024 № 0149200002324002519: Выполнение работ по благоустройству детской площадки в районе домов №№49-51 по ул. Строительная в городе Оленегорске на сумму 8 699 717,95 руб.; 2) Договор от 15.07.2024 № 75 МК: Поставка скамеек и урн на сумму 450 000,00 руб.; 3) МК от 03.07.2024 № 0349300010324000018: Выполнение работ по благоустройству детской площадки в районе дома № 7А по ул. Южная в городе Оленегорске на сумму 1 304 246,00 руб.; 2. ООО "Спецтехтранс": 1) Договор от 17.07.2024 № 76: Поставка комплектующих элементов детского игрового оборудования на детские площадки на территории г.Оленегорска и н.п.Высокий на сумму 350 000,00 руб.; 2) Договор от 11.12.2024 № 158: Приобретение товара: запасные части для ремонта МАФ и оборудования детской площадки (крепление для подвесных качелей;седенье; цепь; качели-гнездо) на сумму 95 000,00 руб.
						МБ	2 879,9	2 879,2	2 879,2	2 879,2	100,0	- 0,70	100,0	- 0,70		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1.1.8.	Мероприятие 1.8 Основание детской площадки в р-не домов №№58-59 поул.Дальняя в н.п.Высокий	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Мероприятие 1.9 Благоустройство детской площадки в н.п. Высокий	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства			обеспечено выполнение соответствующих работ по благоустройству детской	Всего	8 019,8	8019,8	8019,8	8021,8	100,0	-	100,0	2,00		ИП Шурпицкий И.В.: МК от 17.05.2024 № 0149200002324002519: Выполнение работ по
МБ	1 708,6	1708,6	1708,6	1708,6	100,0	-	100,0	-								
ОБ	6 311,2	6311,2	6311,2	6313,2	100,0	-	100,0	2,00								

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопольнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.1.1.9.	благоустройство детской площадки в районе домов №№49-51 по ул.Строительная в г.Оленегорск	инженер в кассовом отделе строительства, архитектуры и благоустройства	май 2024 год	сентябрь,2024 год	площадки в районе домов №№ 49-51 по ул. Строительная общей площадью 420 м2	ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		благоустройству детской площадки в районе домов №№ 49-51 по ул. Строительная в городе Оленегорске на сумму 8 699 717,95 руб.	
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник МКУ "УГХ" г.Оленегорска	х	х	х	Всего	53 152,9	52 146,2	52 146,2	52 760,3	98,1	-1 006,7	99,3	-392,6			
						МБ	51 763,8	50 757,1	50 757,1	51 371,2	98,1	-1 006,7	99,2	-392,6			
						ОБ	1 389,1	1 389,10	1 389,10	1 389,10	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
5.1.	Задача 1 Создание условий для успешной реализации муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительства, транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды	х	х	х	х	Всего	53 152,9	52 146,2	52 146,2	52 760,3	98,1	-1 006,7	99,3	-392,6			
						МБ	51 763,8	50 757,1	50 757,1	51 371,2	98,1	-1 006,7	99,2	-392,6			
						ОБ	1 389,1	1 389,1	1 389,1	1 389,1	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопсисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области	х	х	х	х	Всего	53 152,9	52 146,2	52 146,2	52 760,3	98,1	-1 006,7	99,3	-392,6		
						МБ	51 763,8	50 757,1	50 757,1	51 371,2	98,1	-1 006,7	99,2	-392,6		
						ОБ	1 389,1	1 389,1	1 389,1	1 389,1	-	-	-	-		
						Всего	53 152,9	52 146,2	52 146,2	52 760,3	98,1	-1 006,7	99,3	-392,6		1. Мурманский филиал ПАО "Ростелеком" : 1) Договор от 24.05.2024 № 251000020859: Услуги связи на сумму 137 532,29 руб.; 2) Договор от 27.02.2024 № 251000020859/РПК: Услуги междугорди связи на сумму 7 000,00 руб.; 3) Договор от 07.02.2023 № 251000020859: Услуги связи (перерегистрация за 2023 год на сумму 19 260,33 руб.); 4) Договор от 07.02.2023 № 251000020859/РПК: Услуги междугороди.связи (перерегистрация за 2023 год на сумму 5 869,63 руб.; 2. Северо-Западный филиал ПАО "Мегафон": 1) МК 15 от 09.02.2024: Услуги связи на сумму 20 000,00 руб.; 2) МК 2 от 10.01.2023: Услуги связи (перерегистрация за 2023 год на сумму 5 477,60 руб.; 3. УФПС Мурманской области Почта России: Договор от 27.02.2024 № 168/24-Ф51: Услуги почтовой связи на сумму 20 000,00 руб.; 4. ГОУП "МУРМАНСКВОДОКАНАЛ": 1) Договор от 26.04.2024 № 15-113/24: водоснабжение и водоотведение на сумму 50 505,05 руб.; 2) Договор от 09.01.2023 № 15-113/23: холодное водоснабжение и водоотведение (перерегистрация за 2023 год на сумму 14 095,16 руб.5. Мурманский филиал АО "Ситиматик": 1) Договор от 27.02.2024 № 84/321/0000273/005: Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму 129 502,70 руб.; 2) Договор от 09.01.2023 № 84/321/0000273/004 Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (перерегистрация на сумму 14 172,61 руб.; 6. Договоры ГПХ (уборка помещений) на сумму 174 286,38 руб.; 7. ООО "СОЮЗ": 1) Договор от 09.01.2024 № 14: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и тревожной сигнализации (ТС), и их элементов на сумму 9 840,00 руб.; 2) Договор от 02.02.2024 № 819-МЗ: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и тревожной сигнализации (ТС), и их элементов на сумму 98 400,00 руб.; 3) Договор от 25.04.2024 № С24.400-23: Выполнение работ по перезарядке и ремонту огнетушителей на сумму 5 499,00 руб.; 4) Договор от 27.02.2024 № С24.400-11: Выполнение работ по перезарядке огнетушителей на сумму 4 146,00 руб.; 5) Договор С23.100-21ТО от 10.01.2023: Оказание услуг по техническому обслуживанию исправной и работоспособной системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации (перерегистрация за 2023 год на сумму 8 200,00 руб.; 6) Договор от 02.08.2024 № С24.200-74П: Поставка товара: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20;ИПР-ЗСУ Извещатель пожарный ручной;Аккумулятор. на сумму 28 500,00 руб.; 8. ООО "ВЫМПЕЛ-2": 1) Договор от 22.04.2024 № 12 Оказание услуг по централизованной охране объектов при помощи средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации на сумму 101 200,00 руб.; 2) Договор от 10.01.2023 № 01: Оказание охранных услуг: охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны (перерегистрация за 2023 год на сумму 1 333,25 руб.; 3)
МБ	51 763,8	50 757,1	50 757,1	51 371,2			99,2	-392,6								

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.1.1.1.	Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт участка тепловой сети г.Оленегорска	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	х	х	х	МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.1.2.	Мероприятие 1.2 Замена запорной арматуры в К-2 наружных тепловых сетей в г.Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.1.3.	Мероприятие 1.3 Ежегодная актуализация Схемы теплоснабжения городского округа при подготовке к ОЗП	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	2024 год	2024 год	исполнение требований действующего законодательства при подготовке к работе в осенне- зимний период	Всего	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0	-	100,0	-		ООО "ЯНЭНЕРГО": Договор от 19.04.2024 № 40: Выполнение работ по актуализации документации схемы теплоснабжения муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией на сумму 275 000,00 руб.
						МБ	300,0	300,0	300,0	300,0	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.1.1.4.	Мероприятие 1.4 Актуализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	2024 год	2024 год	исполнение требований действующего законодательства при подготовке к работе в осенне- зимний период. Повышение квалификации сотрудника по программе "Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии г.Оленегорска"	Всего	300,0	300,00	300,00	300,00	100,0	-	100,0	-		ИП Зарубин: Договор от 17.12.2024 № 165: Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на сумму 335 650,00 руб.
						МБ	300,0	300,00	300,00	300,00	100,0	-	100,0	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопослнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6.1.1.5.	Мероприятие 1.5 Капитальный ремонт участка тепловой сети: от ТК-98 до ТК-102; от ТК-101 до ул.Бардина, д.56; от ТК-101А до ул.Мира, д. 39; от ТК-102 до ул.Космонавтов, д.12	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.6.	Мероприятие 1.6 Капитальный ремонт участка тепловой сети (подземная прокладка) от ул.Строительная, д.65 до ул.Строительная, д.72 (уч. № 481, 482, 487)	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.7.	Мероприятие 1.7 Капитальный ремонт участков теплосети от ТК154 до ТК156, от ТК156 до ТК157	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.8.	Мероприятие 1.8 Ежегодная актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.9.	Мероприятие 1.9 Капитальный ремонт участка тепловой сети от ул.Парковая д.2 (ул.Советская д.16) до ТК 79-ТК 80 - до т.Е (точка ввода наружной линии)	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.10.	Мероприятие 1.10 Капитальный ремонт участка наружной тепловой сети от т.Е до т.К (на участке ТК-80 до ТК-81) и участок тепловой сети от стены здания до ТК-81	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.11.	Мероприятие 1.11 Поставка измерительного оборудования	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.12.	Мероприятие 1.12 Разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.13.	Мероприятие 1.13 Ремонт автономно-сетевое санитарно-гигиенического комплекса	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	2024год	2024 год	Повышение квалификации сотрудника по программе "Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)"	Всего	30,80	30,70	30,70	30,70	99,7	-	0,10	-	0,10	АНО БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ: Договор от 13.06.2024 № ЭУ-М-396/Д. Оказание услуг по обучению работников по программам: "Техническая эксплуатация,монтаж,ремонт и обслуживание энергоустановок потребителей электрической энергии (обеспечение электробезопасности)" 1 чел.,"Техническая эксплуатация,монтаж,ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)" (предэкзаменационная подготовка) 2 чел. на сумму 20 150,00 руб.	
						МБ	30,80	30,70	30,70	30,70	99,7	-	0,10	-	0,10		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.14.	Мероприятие 1.14 Разработка схемы электроснабжения городского округа	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.15.	Мероприятие 1.15 Капитальный ремонт участка тепловой сети г.Оленегорска ул.Пионерская,д.3-ул.Пионерская,д.5,ул.Пионерская, д.5-ул.Пионерская,д.7,ул.Пионерская, д.7-ул.Пионерская,д.9	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.16.	Мероприятие 1.16 Сметная	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории	март 2024 год	апрель2024 год	обеспечено выполнение	Всего	19,2	19,2	19,2	19,2	100,0	0,0	100,0	0,0		ООО СИБСТРОЙЭКСПЕРТ: Договор от 11.03.2024 № П-21109: Оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы сметной документации, выполненных на капитальный ремонт объекта по титулу "Капитальный	
						МБ	19,2	19,2	19,2	19,2	100,0	0,0	100,0	0,0			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), сопослнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	стоимость	производственно-технического отдела инженерной службы			соответствующих работ	ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		ремонт магистрального участка тепловой сети г.Оленегорска, расположенного на территории угольного склада котельной ООО "ТЭС", с подготовкой экспертного заключения на сумму 19 200,00 руб.	
6.1.1.17.	Мероприятие 1.17 Капитальный ремонт участка тепловой сети г.Оленегорска пр.Ленинградский,д.4 до ТК-135 А	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.18.	Мероприятие 1.18 Капитальный ремонт участка тепловой сети г.Оленегорска ул.Космонавтов,д.14 до ТК 103-ТК 103А ул.Строительная,д.26	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.19.	Мероприятие 1.19 Проведение технического диагностирования сооружения	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1.1.20.	Мероприятие 1.20 Капитальный ремонт магистрального участка тепловой сети г.Оленегорска расположенного на территории угольного склада котельной ООО"ТЭС"	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории производственно-технического отдела инженерной службы	апрель 2024год	август 2024 год	обеспечено выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту магистрального участка тепловой сети г. Оленегорска, расположенного на территории угольного склада котельной ООО «ТЭС»	Всего	14 916,3	14 916,2	14 916,2	14 916,2	100,0	-0,1	100,0	-0,1		ООО "Монолит": МК от 22.04.2024 № 0149200002324001896: Выполнение работ по капитальному ремонту магистрального участка тепловой сети г.Оленегорска, расположенного на территории угольного склада котельной ООО "ТЭС"на сумму 14 916 250.00руб.	
						МБ	4 230,3	4 230,2	4 230,2	4 230,2	100,0	-0,1	100,0	-0,1			
						ОБ	10 686,0	10 686,00	10 686,00	10 686,00	100,0	0,0	100,0	0,0			
						ВБС											
7.	Подпрограмма 7 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; начальник МКУ "УТХ" г.Оленегорска	x	x	x	Всего	19 650,2	19 650,2	19 650,2	19 650,2	100,0	0,0	100,0	0,0			
						МБ	13 814,6	13 814,6	13 814,6	13 814,6	100,0	0,0	100,0	0,0			
						ОБ	5 835,6	5 835,6	5 835,6	5 835,6	100,0	0,0	100,0	0,0			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.1.	Задача 1 Организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов	x	x	x	x	Всего	19 650,2	19 650,2	19 650,2	19 650,2	100,0	0,0	100,0	0,0			
						МБ	13 814,6	13 814,6	13 814,6	13 814,6	100,0	0,0	100,0	0,0			
						ОБ	5 835,6	5 835,6	5 835,6	5 835,6	100,0	0,0	100,0	0,0			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.1.1.	Основное мероприятие 1 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	x	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.1.1.1.	Мероприятие 1.1 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	МКУ "УТХ" г.Оленегорска; специалист I категории производственно-технического отдела инженерной службы	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопосланиель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.1.2.	Основное мероприятие 2 Расходные обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд	х	х	х	х	Всего	19 650,2	19 650,2	19 650,2	19 650,2	100,0	0,0	100,0	-		
						МБ	13 814,6	13 814,6	13 814,6	13 814,6	100,0	0,0	100,0	-		
						ОБ	5 835,6	5 835,6	5 835,6	5 835,6	100,0	0,0	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.2.1.	Мероприятие 2.1 Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд (жилые помещения)	МКУ "УГХ" г.Оленегорска; специалист I категории производственно-технического отдела инженерной службы	янв.24	дек.24	выполнение обязательств по оплате взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир	Всего	14 567,7	14 567,7	14 567,7	14 567,7	100,0	0,0	100,0	-	финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах	1) ТСЖ "Строительная 50" Соглашение № 3 от 03.03.2016г.: Вносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на специальный счет в 2024г.: 36334,68 руб.; 2) ТСЖ "59": Соглашение № 5 от 15.06.2020г.: Вносы на капитальный ремонт в 2024г.: 4334,40 руб.; 3) ТСЖ "Комфорт" Соглашение № 1 от 01.03.2015г.: Вносы на капитальный ремонт в 2024г.: 8978,40 руб.; 4) Товарищество собственников недвижимости "Строительная 46": Соглашение № 6 от 11.04.2019г.: Вносы на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в МКД в 2024г.: 66390,60руб.; 5) НКО "ФКР МО": Соглашение № 23 от 19.04.2022г.: Вносы на капитальный ремонт в 2024г.: 14419013,44 руб.; 6) ТСЖ "Энергия": Соглашение № 2 от 01.05.2015г.: Вносы на капитальный ремонт в 2024г.: 32619,48 руб.
						МБ	8 732,1	8 732,1	8 732,1	8 732,1	100,0	0,0	100,0	-		
						ОБ	5 835,6	5 835,6	5 835,6	5 835,6	100,0	0,0	100,0	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.2.2.	Мероприятие 2.2 Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный фонд (нежилые помещения)	МКУ "УГХ" г.Оленегорска; специалист I категории производственно-технического отдела инженерной службы	янв.24	дек.24	выполнение обязательств по оплате взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир	Всего	5 082,5	5 082,5	5 082,5	5 082,5	100,0	-	100,0	-		1) ТСЖ "Комфорт" Соглашение № 1 от 01.03.2015г.: Вносы на капитальный ремонт в 2024г.: 31740,24 руб. (нежилые помещения); 2) Товарищество собственников недвижимости "Строительная 46": Соглашение № 6 от 11.04.2019г.: Вносы на капитальный ремонт в 2024г.: 25634,88 руб. (нежилые помещения); 3) НКО "ФКР МО" Соглашение № 23 от 19.04.2022г.: Вносы на капитальный ремонт в 2024г.: 4993868,92 руб.; 4) ТСЖ "Энергия" Соглашение № 2 от 01.05.2015г.: Вносы на капитальный ремонт в 2024г.: 31294,32 руб.
						МБ	5 082,5	5 082,5	5 082,5	5 082,5	100,0	0,0	100,0	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Подпрограмма 8 «Формирование современной городской среды на 2017 год»	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; начальник МКУ "УГХ" г.Оленегорска	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.	Задача 1 Организация и проведение мероприятий по благоустройству городской среды	х	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1.	Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий	х	х	х	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1.1.	Мероприятие 1.1 Проведение благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Мира д. 2/1, 2/2, ул. Кирова д.6 в г.Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2017 год	2017 год	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1.2.	Мероприятие 1.2 Проведение благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Можая д.10, 12, 14, 16, 18 в н.п. Высокий	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2017 год	2017 год	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1.3.	Мероприятие 1.3 Проведение благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Южная д.5, 7, 7а, 9, 9а, ул. Мурманская д. 7, 11/1, 11/2 в г. Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2017 год	2017 год	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1.4.	Мероприятие 1.4 Проведение государственной экспертизы сметной документации дворовых территорий: - ул. Мира д. 2/1, 2/2, ул. Кирова д. 6 в г. Оленегорске; - ул. Можая д. 10, 12, 14, 16, 18 в н.п. Высокий; - ул. Южная д. 5, 7, 7а, 9, 9а, ул. Мурманская д. 7, 11/1, 11/2 в г. Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2017 год	2017 год	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1.5.	Мероприятие 1.5 Проведение ремонта дорожного покрытия дворовых проездов по ул. Южная д. 5, 7, 7а, 9, 9а, ул. Мурманская д. 7, 11/1, 11/2 в г. Оленегорске	МКУ «УГХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	2017 год	2017 год	х	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); сопослпднпел, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)		
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам					
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8.1.2.	Основное мероприятие 2 Проведение мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования	x	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
8.1.2.1.	Мероприятие 2.1 Проведение благоустройства муниципальных территорий общего пользования: Сквер "Ветеранов войны и труда" в г. Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
8.1.2.2.	Мероприятие 2.2 Проведение благоустройства муниципальных территорий общего пользования: Сквер Ленинградского проспекта Памятник павшим воинам-интернационалистам в г. Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
8.1.2.3.	Мероприятие 2.3 Выполнение работ по устройству тротуаров в сквере "Ветеранов войны и труда" в г. Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
8.1.2.4.	Мероприятие 2.4 Проведение государственной экспертизы сметной документации муниципальных территорий общего пользования: - Сквер "Ветеранов войны и труда" в г. Оленегорске; - Сквер Ленинградского проспекта Памятник павшим воинам-интернационалистам в г. Оленегорске	МКУ «УТХ» г.Оленегорска; инженер I категории отдела строительства, архитектуры и благоустройства	x	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом

А.В.Денисова

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУ" г.Оленегорска

Н.П. Никитина