

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Заклучено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)		
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)		гр.11-гр.8 (тыс.руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1.1.3.	Мероприятие 1.1.1.3. Предоставление льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся в государственных областных и муниципальных образовательных организациях Мурманской области	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, Согников Степан Владимирович				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ББС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	Начальник МКУ "УГХ" г. Оленегорска, Пашинский Сергей Сергеевич	x	x	x	Всего	216 768,5	193 591,7	193 591,7	210 732,9	89,3	- 23 176,8	97,2	- 6 035,6		
						МБ	171 296,5	152 451,5	152 451,5	165 477,9	89,0	- 18 845,0	96,6	- 5 818,6		
						ОБ	45 472,0	41 140,2	41 140,2	45 255,0	90,5	- 4 331,8	99,5	- 217,0		
						ББС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Задача 2.1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий		x	x	x	Всего	216 768,5	193 591,7	193 591,7	210 732,9	89,3	- 23 176,8	97,2	- 6 035,6		
						МБ	171 296,5	152 451,5	152 451,5	165 477,9	89,0	- 18 845,0	96,6	- 5 818,6		
						ОБ	45 472,0	41 140,2	41 140,2	45 255,0	-	- 4 331,8	99,5	- 217,0		
						ББС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	x	x	x	Всего	216 768,5	193 591,7	193 591,7	210 732,9	89,3	- 23 176,8	97,2	- 6 035,6		
						МБ	171 296,5	152 451,5	152 451,5	165 477,9	89,0	- 18 845,0	96,6	- 5 818,6		
						ОБ	45 472,0	41 140,2	41 140,2	45 255,0	90,5	- 4 331,8	99,5	- 217,0		
						ББС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.1.	Мероприятие 2.1.1.1. Содержание улично-дорожной сети муниципального округа г. Оленегорск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	01.07.2024	31.12.2024	выполнены работы по содержанию улично-дорожной сети г. Оленегорска и н.п. Высокий протяженностью 45,2 км	Всего	72 398,7	47 320,1	47 320,1	60 118,7	65,4	- 25 078,6	83,0	- 12 280,0	1. ООО "Кольское дорожное управление": 1) МК от 30.06.2023г. № 0349300010323000015: Оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети г. Оленегорск и н.п. Высокий (перерегистрация 30 482 666,55 руб.); 2) МК от 14.06.2024 № 0349300010324000013: Оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети г. Оленегорска и н.п. Высокий на сумму 27 036 240,00 руб. 2. ООО "Мурманавтотор": 1) Договор от 22.07.2024 № 79: Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на муниципальной территории расположенной между дворовыми территориями по адресу: ул.Парковая,д.20,д.22 и ул.Парковая,д.16,д.18 на сумму 588 389,00 руб.; 2) Договор от 22.07.2024 № 80: Выполнение работ по устройству автомобильной стоянки в районе дома 20 по ул.Парковая г. Оленегорска на сумму 559 450,00 руб.; 3) Договор от 23.07.2024 № 81: Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участке съезда с автомобильной дороги общего пользования местного значения - ул. Парковая на сумму 582 161,00 руб.; 3. ИП Кузнецов В.С.: Договор от 12.08.2024 № 91: Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной стоянки и контейнерной площадки для сбора ТКО в районе дома 18 по ул.Парковая на сумму 599 816,08 руб.; 4. ООО "КАПИТАЛ": Договор от 03.09.2024 № 99: Выполнение работ по изготовлению пешеходных ограждений на сумму 300 000,00руб.	
						МБ	72 398,7	47 320,1	47 320,1	60 118,7	65,4	- 25 078,6	83,0	- 12 280,0		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-		-
						ББС	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.1.1.2.	Мероприятие 2.1.1.2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков в г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ББС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Всего	8 410,8	8 348,5	8 348,5	8 348,5	99,3	- 62,30	99,3	- 62,30	1. ООО АВТОМИР: МК от 10.06.2024 № 0349300010324000012: Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту автомобильных дорог общего	
						МБ	8 410,8	8 348,5	8 348,5	8 348,5	99,3	- 62,30	99,3	- 62,30		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Заклучено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам		
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)		гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1.43	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения - улица Капитана Иванова, г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.44	Мероприятие 1.44 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения -от улицы Мурманская до ул.Пионерская, г.Оленегорск (протяженность 89 п.м)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.45	Мероприятие 1.45 Устройство крышек колодцев в проектное положение по отношению к а/б покрытию, замена крышек колодцев	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.46	Мероприятие 1.46 Выполнение работ поремонту бортовых камней	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.47	Мероприятие 1.47 Выполнение работ по обратной засыпке грунтом после установки бортовых камней	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.48	Мероприятие 1.48 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения- ул.Кольцевая,и.п.Высокий(протяженно сть 201п.м.)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.49	Мероприятие 1.49 Электромонтажные работы наружного освещения по улице Кольцевая, и.п.Высокий, г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.50	Мероприятие 1.50 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - улица Ветеранов	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.51	Мероприятие 1.51 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул.Энергетиков до Ленинградского проспекта, д.7	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.52	Мероприятие 1.52 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул.Строительнаяд.56 до ул. Энергетиков, д.2	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-		
						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Заключено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)		гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1.53	Мероприятие 1.53 Устройство пешеходных переходов на улицах: Советская, Бардина, Парковая	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.54	Мероприятие 1.54 Ремонт проездов и тротуаров, расположенных вдоль улично-дорожной сети г.Оленегорска	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	14.06.2023	31.12.2024	выполнены работы по ремонту а/б покрытия тротуаров общей площадью 783 кв.м. выполнены работы по ремонту а/б покрытия тротуаров общей площадью 8112 кв.м.	Всего	83 119,80	83 119,80	83 119,80	83 119,80	100,0	-	100,0	-	ООО "Кольское дорожное управление": Муниципальный контракт от 14.06.2023 № 0349300010323000011: Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров в г. Оленегорске на сумму 200 157 825,00 руб.: в 2024 году: 83 119 781,00 руб.
						МБ	83 119,80	83 119,80	83 119,80	83 119,80	100,0	-	100,0	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.55	Мероприятие 1.55 Устройство автомобильной стоянки на ул.Гвардейская в и.п.Высокий	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ					-	-	-	-	
						ОБ					-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.56	Мероприятие 1.56 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения - проезд от ул.Строительная до ул.Космонавтов,д.14 и от ул.Космонавтов до Спортивного проезда	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ					-	-	-	-	
						ОБ					-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.57	Мероприятие 1.57 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул.Парковая, д.13 до ул.Парковая,д.23	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ					-	-	-	-	
						ОБ					-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.58	Мероприятие 1.58 Выполнение работ по ремонту тротуара в районе по ул. Парковая	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ					-	-	-	-	
						ОБ					-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.59	Мероприятие 1.59 Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	14.06.2024	30.09.2024	выполнены работы по ремонту а/б покрытия общей площадью 3700 кв.м.	Всего	12 355,10	10 192,90	10 192,90	12 355,10	82,5	-	2 162,20	100,0	ИП Варлавиц Р.В.: 1) МК от 14.06.2024 № 0149200002324003355: Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту дворовых проездов по ул. Капитана Иванова, д.3 и ул. Парковая, д.11 в г.Оленегорске. на сумму 10 192 913,28 руб.; 2) МК от 24.09.2024 № 0149200002324005637: Выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту дворового проезда по ул. Бардина, д.17 в г. Оленегорске на сумму 2 162 133,72 руб.
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	12 355,10	10 192,90	10 192,90	12 355,10	82,5	-	2 162,20	100,0	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.60	Мероприятие 1.60 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в районе ул.Строительная, 49, корпус 1	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.61	Мероприятие 1.61 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезд от ул. Южная, д.3 корпус 4 до Молодёжного бульвара, д.9, ул.	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	25.03.2024	31.08.2024	выполнены работы по ремонту а/б покрытия общей	Всего	32 576,10	39 687,50	39 687,50	39 687,50	121,8	-	7 111,40	121,8	1. ООО "Кольское дорожное управление": МК от 25.03.2024 № 0149200002324001067: Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул. Южная, д.3 корпус 4 до Молодёжного бульвара, д.9 на сумму 32 742 217,43 руб. 2. ООО АВТОМИР: МК от 17.06.2024 № 0149200002324003334: Выполнение работ по текущему
						МБ	1 628,80	8 740,20	8 740,20	8 740,20	-	-	7 111,40	-	
						ОБ	30 947,30	30 947,30	30 947,30	30 947,30	100,0	-	100,0	-	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности); соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий											Заклучено контрактов за 2024 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам			
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)		гр.11-гр.8 (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Советская (от дома №1 по ул. Парковая до ж/д переезда) и ул. Парковая (от дома №1 до дома №3)				площадью6034кв.м.	ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения - ул. Советская (от дома №1 по ул.Парковая до ж/д переезда) и ул. Парковая (от дома №1 до дома №3) на сумму 6 945 309,70 руб.
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809км)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.1.	Мероприятие 2.1.2.1. Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809км)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Главный бухгалтер

Исполнитель Соколова Наталья Валерьевна, 58-048

(подпись)

(подпись)

А.В. Денисова

Н.П. Никитина