

Выполнение работ по благоустройству общественной территории – сквер «Надежда» в городе Оленегорске

Благоустройство объекта реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в государственную программу Мурманской области "Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную Постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденную постановлением Администрации г. Оленегорска от 22.10.2017 № 452 (в редакции постановлений Администрации города Оленегорска от 17.11.2017 № 485, от 28.03.2018 № 229, от 30.05.2018 № 345, от 21.09.2018 № 588, от 26.02.2019 № 90, от 21.03.2019 № 175, от 17.04.2019 № 228, от 11.10.2019 № 734, от 03.02.2020 № 102, от 06.05.2020 № 416, от 13.07.2020 № 567, от 25.09.2020 № 715, от 02.11.2020 № 804, от 19.11.2020 № 836, от 14.01.2021 № 7, от 12.02.2021 № 95, от 12.05.2021 № 332, от 29.12.2021 № 864, от 22.02.2022 № 125, от 23.03.2022 № 219, от 08.04.2022 № 293).

Общая стоимость работ – 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области в сумме 57 000 000,00 рублей.

- бюджетных средств муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сумме 3000000,00 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Подрядчик – ООО "СнабСервисГрупп" (ООО "ССГ").

ИНН 5027278228

Срок выполнения работ: с 03.06.2022 по 30.09.2022.

Проектно – сметной документацией предусмотрено:

- ремонт покрытия пешеходных зон;
- устройство освещения;
- установка скамеек, урн;
- установка МАФ.

До начала работ:





По состоянию на 12.07.2022

на объекте ведутся подготовительные работы по разборке существующего бортового камня.





По состоянию на 28.07.2022

- на объекте закончены работы по разборке существующего бортового камня, работы по демонтажу существующих покрытий;
- начаты работы по установке нового бортового камня и укладке тротуарной плитки;
- ведутся работы по планировке основания под покрытие;
- частично завезен материал и оборудование.





По состоянию на 04.08.2022

- продолжаются работы по устройству песчаного и щебеночного основания, установке нового бортового камня и укладке тротуарной плитки.



По состоянию на 18.08.2022

- **продолжаются работы по устройству песчаного и щебеночного основания, установке нового бортового камня и укладке тротуарной плитки;**
- **для устройства сетей наружного освещения и видеонаблюдения ведутся работы по устройству траншей и прокладке кабелей.**





По состоянию на 01.09.2022

- продолжаются работы по устройству песчаного и щебеночного основания, установке нового бортового камня и укладке тротуарной плитки, работы по устройству траншей и прокладке кабелей;
- ведется подготовка основания карманов для установки навесов, скамеек и урн.



**По состоянию на 22.09.2022
ведутся работы по устройству поручней на тротуаре с уклоном и лестнице.**



По состоянию на 06.10.2022 установлены навесы, скамейки и урны.



**По состоянию на 13.10.2022
ведутся работы по устройству металлического каркаса конструкции
«Воздушная тропа».**



По состоянию на 20.10.2022

- продолжаются работы по устройству металлического каркаса конструкции «Воздушная тропа»;
- установлены скамейки «Камень» (с подогревом) и «Волна».



**По состоянию на 03.11.2022
приступили к монтажу террасной доски на каркас конструкции
«Воздушная тропа».**



По состоянию на 17.11.2022

- продолжаются работы по монтажу террасной доски на каркас конструкции «Воздушная тропа», также установлено леерное ограждение.



**По состоянию на 01.12.2022
ведутся работы по внешней обшивке ламелями каркаса конструкции
«Воздушная тропа».**



По состоянию на 08.12.2022

- завершены работы по внешней обшивке ламелями каркаса конструкции «Воздушная тропа»;
- ведутся электромонтажные работы по устройству светодиодной подсветки конструкции «Воздушная тропа».



**Работы на объекте полностью завершены.
Объект принят в эксплуатацию 15.12.2022.**

