

**Оценка эффективности муниципальной программы**  
**«Развитие транспортной системы муниципального округа город**  
**Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»**  
**за 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе Методики оценки эффективности муниципальных программ (приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорск от 17.09.2013 № 376, в ред. от 08.11.2018 №757).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы осуществлен на основании:

1) сопоставления фактически достигнутых значений показателей целей муниципальной программы и их плановых значений ( $K_1$ ).

Муниципальная программа содержит 4 показателя, характеризующих достижение цели программы и подпрограммы.

За 2021 год степень достижения целей муниципальной программы составила **100,0%**:

$$ДП_1 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$ДП_2 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$ДП_3 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$ДП_4 = 100 / 100 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$K_1 = (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 4 = 100,0\%$$

2) динамики значений показателей по сравнению с предшествующим годом ( $K_2$ ).

Динамика значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом составила – **100,0%**:

$$Дин_1 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$Дин_2 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$Дин_3 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$Дин_4 = 100 / 100 * 100,0\% = 100,0\%.$$

$$K_2 = (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 4 = 100,0\%;$$

3) сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы ( $K_3$ ).

Степень соответствия запланированному уровню расходов за 2021 год составила – **99,9%**:

$$K_3 = (92\ 779,8 / 92\ 858,3) * 100,0\% = 99,9\%;$$

4) степени выполнения мероприятий муниципальной программы ( $K_4$ ).

Муниципальная программа содержит **42** мероприятия.

Из 42 мероприятий 22 не включены в расчет показателя К4 в связи с тем, что их реализация запланирована на 2016 – 2020 годы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за 2021 год составила – **100,0%**:

$$K_4 = (20/20) * 100,0\% = 100,0\%.$$

Таким образом, **интегральный показатель эффективности** реализации муниципальной программы (ЭМП) в 2021 году составил:

$$\begin{aligned} \text{ЭМП} &= 100,0 * 0,35 + 100,0 * 0,25 + 99,9 * 0,1 + 100,0 * 0,3 = \\ &= 35,0 + 25,0 + 10,0 + 30,0 = \mathbf{100,0\%}, \end{aligned}$$


что соответствует значению – «**высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы**».

В целях определения вклада каждой из подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализации муниципальной программы в целом, осуществлена оценка ее эффективности:

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограмм (ЭПП) в 2021 году составил:

Подпрограмма	К1	К2	К3	К4	ЭПП
1	100,0	100,0	98,3	100,0	99,8
2	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0

**Председатель КУМИ**  
**Администрации города Оленегорска**



**С.В. Сотников**



Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»  
за 2021 год

№ п/п	Описание работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), исполнителю	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Информация о ходе реализации мероприятий						Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2021 год (с указанием подразделения, предмета контракта и суммы)				
					Источник	Утверждено по муниципальной программе	Договор ПТОФ	Косовое исполнение	Фактические расходы (всего) (тыс. руб.)	Степень освоения средств по взыскому исполнению			Степень освоения средств по фактическим расходам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»		x	x	x		Всего	92 858,3	89 908,9	89 908,0	92 779,8	96,8	-2 950,3	99,9	-78,5		
						МБ	50 966,3	48 016,9	48 016,9	50 887,8	94,2	-4 950,3	99,8	-78,5		
I.	Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	x	x	x		Всего	41 892,0	-1 892,0	-1 892,0	41 892,0	100,0	-	100,0	-		
						МБ	1 636,6	1 608,2	1 608,2	1 608,2	98,3	-28,4	98,3	-28,4		
I.1.	Задача I.1. Организация удобного транспортного обслуживания населения на социально-значимых маршрутах автомобильным транспортом общего пользования	x	x	x		Всего	1 442,0	1 413,6	1 413,6	1 413,6	98,0	-28,4	98,0	-28,4		
						МБ	1 442,0	1 413,6	1 413,6	1 413,6	98,0	-28,4	98,0	-28,4		
I.1.1.	Основное мероприятие I.1.1. Возмещение затрат транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей от оказания услуг по перевозке пассажиров по социальным маршрутам	x	x	x		Всего	1 636,6	1 608,2	1 608,2	1 608,2	98,3	-28,4	98,3	-28,4		
						МБ	1 442,0	1 413,6	1 413,6	1 413,6	98,0	-28,4	98,0	-28,4		
I.1.1.1.	Мероприятие I.1.1.1. Возмещение затрат транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей от оказания услуг по перевозке пассажиров по социальным маршрутам	x	x	x	в связи с перепределением полномочий, полномочия по организации маршрутных перевозок муниципальных предприятий, маршрутных перевозок осуществляются органами государственной власти Мурманской области с 01.06.2021	Всего	1 636,6	1 608,2	1 608,2	1 608,2	98,3	-28,4	98,3	-28,4		
						МБ	1 442,0	1 413,6	1 413,6	1 413,6	98,0	-28,4	98,0	-28,4		
I.1.1.2.	Мероприятие I.1.1.2. Установление регулярных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	x	x	x		Всего	1 413,6	1 413,6	1 413,6	1 413,6	100,0	-	100,0	-		
						МБ	1 413,6	1 413,6	1 413,6	1 413,6	100,0	-	100,0	-		
I.1.1.3.	Мероприятие I.1.1.3. Предоставление льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся в государственных областных и муниципальных образовательных организациях Мурманской области	x	x	x		Всего	194,6	194,6	194,6	194,6	100,0	-	100,0	-		
						МБ	194,6	194,6	194,6	194,6	100,0	-	100,0	-		

№ п/п	Описание муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности, соисполнителей, ученика)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Информация о ходе реализации мероприятий										Причина отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2021 год (с указанием подразделения, предмета контракта и суммы)		
					Отвественный за организацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности, соисполнителей, ученика)		Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)						Степень освоения средств по востребованному направлению				Степень освоения средств по фактическим расходам	
					Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Источники	Утверждено по муниципальной программе	Доходы ПФФ	Касовое исполнение	Фактические расходы (всего) (в том числе привлеченных обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10/гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)			гр.11/гр.8 (тыс.руб.)	
1	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»	3			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»				Всего	91 221,7	88 300,7	88 299,8	91 171,6	96,8	-2 921,9	99,9	-50,1					
					МБ	49 524,3	46 603,3	46 602,4	49 474,2	94,1	-2 921,9	99,9	-50,1					
					ОБ	41 697,4	41 697,4	41 697,4	41 697,4	100,0	-	100,0	-					
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1	Задача 2.1. Проведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий				Всего	91 221,7	88 300,7	88 299,8	91 171,6	96,8	-2 921,9	99,9	-50,1					
					МБ	49 524,3	46 603,3	46 602,4	49 474,2	94,1	-2 921,9	99,9	-50,1					
					ОБ	41 697,4	41 697,4	41 697,4	41 697,4	100,0	-	100,0	-					
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.1	Основные мероприятия 2.1.1. Содержание улиц-дорожной сети муниципального округа г.Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области				Всего	31 769,2	28 898,3	28 897,4	31 769,2	91,0	-2 871,8	100,0	-					
					МБ	31 769,2	28 898,3	28 897,4	31 769,2	91,0	-2 871,8	100,0	-					
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.1.1	Мероприятие 2.1.1.1. Содержание улиц-дорожной сети муниципального округа г.Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области				Всего	31 769,2	28 898,3	28 897,4	31 769,2	91,0	-2 871,8	100,0	-					
					МБ	31 769,2	28 898,3	28 897,4	31 769,2	91,0	-2 871,8	100,0	-					
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.1.2	Мероприятие 2.1.1.2. Ремонт автомобильных дорог по ул. Энергетиков в г. Оленегорске				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-					
					МБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.1.3	Мероприятие 2.1.1.3. Текущий ремонт дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа г.Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области				Всего	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0	-	100,0	-					
					МБ	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0	-	100,0	-					
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.1.4	Мероприятие 2.1.1.4. Проведение (поставка) и установка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, ИДН, вертикальные знаки) на улицах-дорожной сети муниципального округа г.Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области				Всего	2 751,6	2 739,8	2 739,8	2 739,8	99,6	-11,8	99,6	-11,8					
					МБ	2 751,6	2 739,8	2 739,8	2 739,8	99,6	-11,8	99,6	-11,8					
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.1.5	Мероприятие 2.1.1.5. Обустраивать участки улиц-дорожной сети от ограждения (перильного типа)				Всего	438,2	438,0	438,0	438,0	100,0	-0,2	100,0	-0,2					
					МБ	438,2	438,0	438,0	438,0	100,0	-0,2	100,0	-0,2					
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1.1.6	Мероприятие 2.1.1.6. Нанесение дорожной разметки на улицы-дорожной сети муниципального округа г.Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области				Всего	3 873,3	3 873,3	3 873,3	3 873,3	100,0	-	100,0	-					
					МБ	3 873,3	3 873,3	3 873,3	3 873,3	100,0	-	100,0	-					
					ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-					
					ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-					

МК от 11.11.19 на сумму 70 000,0 г.р. на период с 01.01.2020 г. по 30.06.2022 г. (ООО "Спецстрат")

МК от 25.05.21 на сумму 3000,0 г.р. (ООО "СК Аванстрой")

Д МК от 19.07.21 на сумму 1632,8 г.р. (Производственная фирма "Металл-С"); 2) договор от 13.07.21 на сумму 584,35 г.р. (ООП Формат Т.Н.); 3) 2) договор от 24.08.21, от 10.12.21 на сумму 375,5 г.р. (ООП Юрилин Л.М.); 4) договор от 07.08.21 на сумму 375,5 г.р. (ООО "Арника Пром Строй"); 5) договор от 11.12.21 на сумму 10,0 г.р. (ООП Бонус И.В.); 6) договор от 01.12.21 на сумму 99,6 г.р. (ООП ТГУС)

2) договора от 02.11.21, от 09.12.21 на сумму 438,0 г.р. (ООО "Арника Пром Строй")

МК от 25.04.21 на сумму 3873,3 г.р. (ООО "Дорресурс")















№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (с указанием наименования отдела и должности, сопоставить, Учетчик)	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (с указанием наименования отдела и должности, сопоставить, Учетчик)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Информация о ходе реализации мероприятий										Прецедент отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2021 год (с указанием подразделения, предмета контракта и суммы)
						Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по фактическому исполнению			Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источники	Утверждено по муниципальной программе	Денежно-материальное ПОФР	Классовое исполнение	Фактические расходы (без учета приращек/обязательств)	гр.10/гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11/гр.8 (тыс.руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.1.40	Мероприятие 2.1.1.40 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения - ул.Советская г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	мар.21	сент.21	выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 2103,9 кв.м (ул.Советская, 389,2 п.к.)	Всего МБ ОБ ВБС	10 044,2 502,2 9 542,0 -	10 044,2 502,2 9 542,0 -	10 044,2 502,2 9 542,0 -	10 044,2 502,2 9 542,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	-	-	МК от 20.03.21 на сумму 10044,2 тр. (ООО "Автотур")	
2.1.1.41	Мероприятие 2.1.1.41 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения - ул.Козьмина г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	мар.21	сент.21	выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 2337,9 кв.м (ул.Козьмина, 352 п.к.)	Всего МБ ОБ ВБС	10 559,2 1 098,0 9 461,2 -	10 559,2 1 098,0 9 461,2 -	10 559,2 1 098,0 9 461,2 -	10 559,2 1 098,0 9 461,2 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	-	-	1) МК от 16.03.21 на сумму 9959,2 тр. (ООО "Автотур"); 2) договор от 16.07.21 на сумму 600,0 тр. (ООО "Автотур")	
2.1.1.42	Мероприятие 2.1.1.42 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения - проезд от Ленинградского пр., д.4 до ул. Мурманской, д. 9, г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	мар.21	сент.21	выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 1023,1 кв.м (проезд от Ленинградского пр., д.4 до ул. Мурманской, д.9, 177 п.к.)	Всего МБ ОБ ВБС	3 185,7 159,3 3 026,4 -	3 185,7 159,3 3 026,4 -	3 185,7 159,3 3 026,4 -	3 185,7 159,3 3 026,4 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	-	-	МК от 21.03.21 на сумму 3185,7 тр. (ООО "Автотур")	
2.1.1.43	Мероприятие 2.1.1.43 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения - проезд от Мурманской до ул. Пионерской, г.Оленегорск (протяженность 406,0 п.к.)	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	мар.21	сент.21	выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 2346 кв.м (проезд от ул.Мурманская до ул.Пионерская, 406 п.к.)	Всего МБ ОБ ВБС	5 328,7 266,4 5 062,3 -	5 328,7 266,4 5 062,3 -	5 328,7 266,4 5 062,3 -	5 328,7 266,4 5 062,3 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	-	-	МК от 21.03.21 на сумму 5328,7 тр. (ООО "Автотур")	
2.1.1.44	Мероприятие 2.1.1.44 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения - улица Капитана Павлова, г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	мар.21	сент.21	выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 2012,0 кв.м (Ул.Капитана Павлова, 286,6 п.к.)	Всего МБ ОБ ВБС	6 617,6 900,9 5 716,7 -	6 617,6 900,9 5 716,7 -	6 617,6 900,9 5 716,7 -	6 617,6 900,9 5 716,7 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	-	-	1) МК от 16.03.21 на сумму 6017,6 тр. (ООО "Автотур"); 2) договор от 16.06.21 на сумму 600,0 тр. (ООО "Автотур")	
2.1.1.45	Мероприятие 2.1.1.45 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения - проезд от ул.Мурманская до ул. Пионерская, г.Оленегорск (протяженность 89,0 п.к.)	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	июл.21	сент.21	выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 710 кв.м (проезд от ул.Мурманская до ул.Пионерская, 89 п.к.)	Всего МБ ОБ ВБС	2 514,5 125,7 2 388,8 -	2 514,5 125,7 2 388,8 -	2 514,5 125,7 2 388,8 -	2 514,5 125,7 2 388,8 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	-	-	МК от 09.06.21 на сумму 2314,5 тр. (ООО "Автотур")	
2.1.1.46	Мероприятие 2.1.1.46 Устройство тротуарных колеи в пешеходном положении по отношению к авто парковкам, замена крышек колодез	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	июл.21	июл.21	выполнены работы по регулированию пешеходного пешеходного тротуара в пешеходном положении на улице-парковочной сети - 29 ед.	Всего МБ ОБ ВБС	548,0 548,0 - -	548,0 548,0 - -	548,0 548,0 - -	548,0 548,0 - -	100,0 100,0 - -	100,0 100,0 - -	100,0 100,0 - -	-	-	договор от 03.06.21 на сумму 548,0 тр. (ООО "Автотур")	
2.1.1.47	Мероприятие 2.1.1.47 Выполнение работ по ремонту бортовых колеи	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	июл.21	июл.21	выполнены работы по ремонту бортовых колеи - 117 п.к.	Всего МБ ОБ ВБС	528,0 528,0 - -	528,0 528,0 - -	528,0 528,0 - -	528,0 528,0 - -	100,0 100,0 - -	100,0 100,0 - -	100,0 100,0 - -	-	-	договор от 16.06.21 на сумму 528,0 тр. (ИП Селезнев Ч.Э.)	
2.1.1.48	Мероприятие 2.1.1.48 Выполнение работ по обрешетке асфальта после укладки бортовых колеи	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	июл.21	авг.21	выполнены работы по обрешетке асфальта после укладки бортовых колеи - 80 кв.м	Всего МБ ОБ ВБС	174,6 174,6 - -	174,6 174,6 - -	174,6 174,6 - -	174,6 174,6 - -	100,0 100,0 - -	100,0 100,0 - -	100,0 100,0 - -	-	-	договор от 16.07.21 на сумму 174,6 тр. (ООО "Автотур")	
2.1.1.49	Мероприятие 2.1.1.49 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения - ул. Козьмина, и.п. Высоцкий (протяженность 210,0 п.к.)	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	сент. 21	окт.21	выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 1260 кв.м (Ул.Козьмина, и.п.Высоцкий, 210 п.к.)	Всего МБ ОБ ВБС	5 674,7 56,7 5 618,0 -	5 674,7 56,7 5 618,0 -	5 674,7 56,7 5 618,0 -	5 674,7 56,7 5 618,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	-	-	МК от 21.09.21 на сумму 5674,7 тр. (ИП Кузнецов В.С.)	
2.1.1.50	Мероприятие 2.1.1.50 Эксплуатационные работы паркового осеждения по улице Козьмина, и.п. Высоцкий, г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожного хозяйства; инженер I категории	окт.21	ноя.21	выполнены эксплуатационные работы паркового осеждения по улице Козьмина, и.п. Высоцкий, г.Оленегорск - 16 ед.	Всего МБ ОБ ВБС	890,9 8,9 882,0 -	890,9 8,9 882,0 -	890,9 8,9 882,0 -	890,9 8,9 882,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	100,0 100,0 100,0 -	-	-	МК от 23.10.21 на сумму 890,9 тр. (ИП Кузнецов В.С.)	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Отвественный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности; фамилия, имя, отчество)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Информация о ходе реализации мероприятия										Причины отклонений (+/-)	Заключено контрактов за 2021 год (с указанием подразделения, предмета контракта и суммы)		
						Объекты и источники финансирования (тыс. руб.)		Степень освоения средств по бюджетному исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам		Степень освоения средств по фактическим расходам							
						Источники	Утверждено по муниципальной программе	Дополнено ПСОФ	Классовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)	12			13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2.1.2	Осуществление мероприятий 2.1.2 Осуществление участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 кв.м)	X	X	X	X	Всего МБ ОБ ВБС	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			
2.1.2.1	Мероприятие 2.1.2.1 Осуществление участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 кв.м)	МКУ "УГХ" г. Оленегорск; отдел дорожно-хозяйств. инженер 1 категории	X	X	X	Всего МБ ОБ ВБС	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			

Председатель КУМИ Администрации города Оленегорска

С.В. Сотников



**Информация о степени достижения запланированных показателей целей муниципальной программы  
"Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области"  
за 2021 год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности)	Ед. изм.	Значение показателя			Отношение значения показателя отчетного года к значению предшествующего, %	Степень достижения показателя за отчетный год, %	Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя
				3	4				
					5	6			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»</b>									
<b>Показатели целей муниципальной программы</b>									
0.1.	Обеспечение транспортного обслуживания населения	КУМИ Администрации города Оленегорска; Председатель КУМИ	да-1, нет-0	1	1	1	100,0	100,0	с 01.06.2021 полномочия по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам осуществляются органами государственной власти Мурманской области (Закон Мурманской области от 02.10.2020 № 2549-01-ЗМО)
0.2.	Обеспечение улучшения состояния дорожных условий	МКУ "УГХ" г. Оленегорска; начальник МКУ "УГХ" г. Оленегорска	да-1, нет-0	1	1	1	100,0	100,0	
1.	Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»								
<b>Показатели цели подпрограммы</b>									
1.1.	Обеспечение регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования	КУМИ Администрации города Оленегорска; Председатель КУМИ	да-1, нет-0	1	1	1	100,0	100,0	с 01.06.2021 полномочия по организации регулярных перевозок по муниципальным маршрутам осуществляются органами государственной власти Мурманской области (Закон Мурманской области от 02.10.2020 № 2549-01-ЗМО)
2.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»								
<b>Показатели цели подпрограммы</b>									
2.1.	Объем выполненных мероприятий по совершенствованию дорожных условий в их общем запланированном количестве на год	МКУ "УГХ" г. Оленегорска; начальник МКУ "УГХ" г. Оленегорска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

**Председатель КУМИ Администрации города Оленегорска**

**С.В. Сотников**

