

**Оценка эффективности муниципальной программы
«Развитие транспортной системы муниципального округа город
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»
за 2022 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе Методики оценки эффективности муниципальных программ (приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорск от 17.09.2013 № 376, в ред. от 08.11.2018 №757).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы осуществлен на основании:

1) сопоставления фактически достигнутых значений показателей целей муниципальной программы и их плановых значений (K_1).

Муниципальная программа содержит 4 показателя, характеризующих достижение цели программы и подпрограммы.

За 2022 год степень достижения целей муниципальной программы составила **100,0%**:

$$ДП_1 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$ДП_2 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$K_1 = (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0\%$$

2) динамики значений показателей по сравнению с предшествующим годом (K_2).

Динамика значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом составила – **100,0%**:

$$Дин_1 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$Дин_2 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$K_2 = (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0\%;$$

3) сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (K_3).

Степень соответствия запланированному уровню расходов за 2022 год составила – **100,0%**:

$$K_3 = (115\ 280,3 / 115\ 280,1) * 100,0\% = 100,0\%;$$

4) степени выполнения мероприятий муниципальной программы (K_4).

Муниципальная программа содержит **58** мероприятий.

Из 58 мероприятий 45 не включены в расчет показателя K_4 в связи с тем, что их реализация запланирована на 2016 – 2021 годы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за 2022 год составила – **100,0%**:

$$K_4 = (13/13) * 100,0\% = 100,0\%.$$

Таким образом, **интегральный показатель эффективности** реализации муниципальной программы (ЭМП) в 2022 году составил:

$$\begin{aligned} \text{ЭМП} &= 100,0 * 0,35 + 100,0 * 0,25 + 100,0 * 0,1 + 100,0 * 0,3 = \\ &= 35,0 + 25,0 + 10,0 + 30,0 = 100\%, \end{aligned}$$


что соответствует значению – «**высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы**».

В целях определения вклада каждой из подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализации муниципальной программы в целом, осуществлена оценка ее эффективности:

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограмм (ЭПП) в 2022 году составил:

Подпрограмма	К1	К2	К3	К4	ЭПП
1					
2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом



С.В. Сотников

Информация о степени достижения запланированных показателей целей муниципальной программы
«Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»
за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Ответственный за достижение показателей цели муниципальной программы, цели подпрограммы (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности)	Ед. изм.	Значение показателя		Отношение значения показателя отчетного года к значению предыдущего, %	Степень достижения показателя за отчетный год, %	Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя	
				Год, предшествующий отчетному	Факт				Отчетный год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»									
Показатели цели муниципальной программы									
0.1.	Обеспечение транспортного обслуживания населения	КУМИ Администрации города Оленегорска, председатель КУМИ	да-1, нет-0	1	0	0	-	-	
0.2.	Обеспечение улучшения состояния дорожных условий	МКУ "УГХ" г. Оленегорска, начальник МКУ "УГХ"	да-1, нет-0	1	1	1	100,0%	100,0%	
1.	Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»								
Показатели цели подпрограммы									
1.1.	Обеспечение регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования	КУМИ Администрации города Оленегорска, председатель КУМИ	да-1, нет-0	1	0	0	-	-	
2.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»								
Показатели цели подпрограммы									
2.1.	Объем выполненных мероприятий по совершенствованию дорожных условий в их общем запланированном количестве на год	МКУ "УГХ" г. Оленегорска, начальник МКУ "УГХ"	%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	-

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

С.В. Сотников

Главный бухгалтер

Н.П. Никитина

Исполнитель: ФИО, контактный телефон

Соколова Н.В.58048

(подпись)

Головой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы муниципального округа Омского с подведомственной территорией Мурманской области»
за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности исполнителя, Участник)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Информация о ходе реализации мероприятий										16	17			
						Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Степень освоения средств по кассовому исполнению							Степень освоения средств по фактическим расходам		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	по кассовому исполнению		по фактическим расходам		Примечания (+,-)	Заключено контрактов за 2022год (с указанием подраздела, предмета контракта и суммы)						
Источники	Утверждено по муниципальной программе	Дождено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10/гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)												
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального округа города Омска с подведомственной территорией Мурманской области»	Подпрограмма 1 «Развитие общественного транспорта на территории муниципального округа Омского с подведомственной территорией Мурманской области»	Председатель Комитета по управлению муниципальными делами г. Омска, Соминев Стелла Владимировна	X	X	X	Всего	115 280,3	115 211,6	115 211,6	115 280,1	99,9	-	68,7	100,0	-	0,2				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						БС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Задача 1.1. Организация устойчивого транспортного обслуживания населения на социально-значимых маршрутах автомобильным транспортом общего пользования	начальник отдела муниципальных отношений в составе КУМИ Администрации города, Кравцова Ольга Владимировна	X	X	X	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						БС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Возмещение затрат транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей от оказания услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам	начальник отдела муниципальных отношений в составе КУМИ Администрации города, Кравцова Ольга Владимировна	X	X	X	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						БС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.1.	Мероприятие 1.1.1.2. Возмещение затрат транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей от оказания услуг по перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам	начальник отдела муниципальных отношений в составе КУМИ Администрации города, Кравцова Ольга Владимировна	X	X	X	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						БС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа город Омского с подведомственной территорией Мурманской области»	Начальник МКУ «УТХ» г. Омска, Терехин Евгений Владимирович	X	X	X	Всего	115 280,3	115 211,6	115 211,6	115 280,1	99,9	-	68,7	100,0	-	0,2				
						МБ	75 114,6	75 045,9	75 045,9	75 114,4	99,9	-	68,7	100,0	-	0,2				
						ОБ	40 165,7	40 165,7	40 165,7	40 165,7	100,0	-	-	100,0	-	-				
						БС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.	Задача 2.1. Проведение в нормальное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорогих территорий	-	X	X	X	Всего	115 280,3	115 211,6	115 211,6	115 280,1	99,9	-	68,7	100,0	-	0,2				
						МБ	75 114,6	75 045,9	75 045,9	75 114,4	99,9	-	68,7	100,0	-	0,2				
						ОБ	40 165,7	40 165,7	40 165,7	40 165,7	100,0	-	-	100,0	-	-				
						БС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорогих территорий	МКУ «УТХ» г. Омска	X	X	X	Всего	115 280,3	115 211,6	115 211,6	115 280,1	99,9	-	68,7	100,0	-	0,2				
						МБ	75 114,6	75 045,9	75 045,9	75 114,4	99,9	-	68,7	100,0	-	0,2				
						ОБ	40 165,7	40 165,7	40 165,7	40 165,7	100,0	-	-	100,0	-	-				
						БС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Всего	37 569,4	37 569,2	37 569,2	37 569,2	100,0	-	0,2	100,0	-	0,2										

№ п/п	2	3	4	5	6	Информация о ходе реализации мероприятий										16	17	
						Объемы и источники финансирования мероприятий (тыс. руб.)		Степень освоения средств по кассовому исполнению					Степень освоения средств по бюджетному исполнению					Причина отклонений (+,-)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2.1.1.1.	МКУ "УТХ" г. Омска	01.07.2022	30.06.2023	выполнены работы по содержанию улочек-дорожек сети г. Омска	Источники муниципальной программы	Утверждено по муниципальной программе	Девальюировано ПДФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы принятых обязательств	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		№014910010119000066-01/19 на сумму 70 000 000,00 руб. на оказание услуг по содержанию улочек-дорожек сети г. Омска в 2022 году. Сумма 21 024,69 руб. 21 000 000 "Муниципальный контракт" МКУ от 01.07.2022 № 03491001012100015 с датой начала срока действия 25.07.2023 на сумму 198319999,00 руб. на 2022г. на сумму 1646666,14 руб.		

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Осуществлен ли координационный и организационный работы по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности): специалист, Участник	4	5	6	Информация о ходе реализации мероприятий										16	17					
						Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	7	Объемы и источники финансирования мероприятий					Степень освоения средств по казовому исполнению					Степень освоения средств по фактическим расходам		
Источник	Утверждено по муниципальной программе	Денежно ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (без учета прироста)	гр.10/гр.8 (%)					гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)										
1						Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2.1.1.2.	Мероприятие 2.1.1.2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков в г. Омска	МКУ "УТХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.1.3.	Мероприятие 2.1.1.3. Технический ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Омска и Высоцкий	МКУ "УТХ" г. Омска		17.06.2022	29.06.2022	Выполнен текущий ремонт 466 парковочных мест площадью 2750 кв.м.	Всего	9 959,9	9 959,9	9 959,9	9 959,9	100,0	-	-	-	-						
							МБ	9 959,9	9 959,9	9 959,9	9 959,9	100,0	-	-	-	-	-					
							ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.4.	Мероприятие 2.1.1.4. Прогнозирование (поставки) и установка технических средств организации дорожного движения (Средства малой ДИП: средства организации улично-дорожной сети муниципального округа г. Омска) с подведомственной территории	МКУ "УТХ" г. Омска		06.04.2022	18.03.2022	Выполнена работа по замене оборудования дорожных знаков и установке знаков, общее количество 75 шт. Техника предоставлена.	Всего	341,10	341,30	341,30	341,30	100,1	0,20	-	0,20	-						
							МБ	341,10	341,30	341,30	341,30	100,1	0,20	-	0,20	-	-					
							ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.5.	Мероприятие 2.1.1.5. Оборудование участка улично-дорожной сети организацией (перильного типа)	МКУ "УТХ" г. Омска		30.03.2022	01.07.2022	Настроено 200 п.м. ограждений перильного типа. Установлена организация перильного типа 200 п.м. Оборудование поучеря 15 шт. и дорожное зеркала 1 шт.	Всего	890,1	890,0	890,0	890,0	100,0	0,10	-	0,10	-						
							МБ	890,1	890,0	890,0	890,0	100,0	0,10	-	0,10	-	-					
							ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.6.	Мероприятие 2.1.1.6. Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Омска и в п. Высоцкий	МКУ "УТХ" г. Омска		04.07.2022	20.08.2022	Выполнены работы по нанесению дорожной разметки 37,7 км	Всего	14 727,5	14 727,5	14 727,5	14 727,5	100,0	-	-	-	-						
							МБ	14 727,5	14 727,5	14 727,5	14 727,5	100,0	-	-	-	-	-	-				
							ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.7.	Мероприятие 2.1.1.7. Оборудование скважины с бурового (скважины на буровой) для муниципального (казового) назначения (насосно-компрессорной)	МКУ "УТХ" г. Омска					Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
							МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.8.	Мероприятие 2.1.1.8. Содержание светофорных объектов	МКУ "УТХ" г. Омска		01.01.2022	31.12.2022	выполняются работы по содержанию светофорных объектов	Всего	600,5	548,8	548,8	600,3	91,4	51,7	100,0	0,20	-						
							МБ	600,5	548,8	548,8	600,3	91,4	51,70	100,0	0,20	-	-					
							ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ИМПА ТУСК; Договор 15МК от 08.03.2022.
 Основные задачи по содержанию светофорных объектов
 выполняются на основании договора подряда № 15/2022-
 М/СЗ от 08.03.2022 г. с ООО "Светотехника".
 Договор от 12.07.2022 № 56 МК. Выполнение работ по
 установке дорожных ограждений перильного типа в
 округе Омска на сумму 390 000 руб/год.

ИПТ Горюхино П.В.; МК от 04.05.2022 №
 034919001012000009. Выполнение работ по
 нанесению ограждающей дорожной разметки на
 территории муниципального округа Высоцкий
 г. Омска. Договор № 14
 727 494 4 руб/год.

ИПТ Казанова В.С.; МК от 17.06.2022 №
 034919001012000013. Выполнение работ по
 ремонту автомобильных дорог общего
 пользования местного значения г. Омска. На
 сумму 9999990 руб/год.

ИПОО "Светотехника"; Договор от 06.04.2022 № 24
 МК. Выполнение работ по содержанию светофорных
 объектов на территории муниципального округа
 Высоцкий г. Омска. Договор от 18.03.2022 № 23 МК. Проведение
 ремонтных работ с заменой по расходу
 поликарбонатных линз светофорных
 установок и оказание услуг по установке и
 техническому обслуживанию транспортного средства на
 сумму 1000000 руб/год.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Осуществитель за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности, исполняющей)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результатов реализации программы, подпрограммы, мероприятия	Информация о ходе реализации мероприятий										16	17
						Объемы и источники финансирования мероприятий											
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2.1.1.31	Программа по развитию городского округа Омск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Омска				05											
2.1.1.32	Региональная программа развития местного значения-г. Омск Омского муниципального округа Омского округа Омского с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.33	Региональная программа развития местного значения- Молодцово Омского округа Омского с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.34	Региональная программа развития местного значения- к/п Высочей улица Омского муниципального округа Омского с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.35	Региональная программа развития местного значения- улица Кипитана Иванова муниципального округа Омского с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.36	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения-ул. Кужма г. Омска	МКУ "УГХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.37	Планирование автомобильных дорог местного значения муниципального образования города Омска с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Омска	01.02.2021	28.12.2021	находящиеся тех. планы	Всего	100,00	20,00	20,00	37,00	20,0	80,00	37,0	63,00			
2.1.1.38	Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки в районе проезда от ул. Косюкова до Спортивного проезда (Ф-н школа №21) в г. Омске	МКУ "УГХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.39	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения- ул. Советская г. Омска	МКУ "УГХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.40	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения- ул. Копылова г. Омска	МКУ "УГХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.41	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения- проезд от Ленинского пр. д.4 до ул. Мухомовский д.9.	МКУ "УГХ" г. Омска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Заключено контракты за 2021 год (с указанием подателя, предмета контракта и суммы)

ИП Мещеряков А.И.; Договор 22 МК от 08.02.2021г. - Оплата услуг по изготовлению геоинформационных данных на основании ГИС-плана на сумму 37000 руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия с указанием наименования отдела и должности, исполнителю, участнику	4	5	6	Информация о ходе реализации мероприятий											16	17
						7	8		9		10		11		12			
			Источники финансирования мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)	Степень освоения средств по целевому использованию	Степень освоения средств по фактическим расходам	Причина отклонений (+/-)											
			Источники	Утверждено по муниципальной программе	Девальюировано ПТОФ	Кассовое исполнение	Фактическое исполнение (вместо обязательства)	гр.10/р.8 (%)	гр.10-р.8 (тыс.руб.)	гр.11/р.8 (%)	гр.11-р.8 (тыс.руб.)							
1	г.Оленегорск		ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.42	Мероприятие 1.42 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения -проезд от Мурамской до ул.Пионерской г.Оленегорск (протяженность 406 п.м.)	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.43	Мероприятие 1.43 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения - улица Капитана Ивонда, г.Оленегорск	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			МС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.44	Мероприятие 1.44 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения -от улицы Мурамская до ул.Пионерская, г.Оленегорск (протяженность 89 п.м.)	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1.45	Мероприятие 1.45 Устройство краплек колдцев в прелестное положение по отношению к б/б попутно, замена краплек колдцев	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			МС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.46	Мероприятие 1.46 Выполнение работ по ремонту бортовых канав	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			МС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.47	Мероприятие 1.47 Выполнение работ по обгатиной засыпке грунто после установки бортовых канав	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			МС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.48	Мероприятие 1.48 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения - ул.Козьмеева и Л.Васильев(протяженио с/к 201 п.м.)	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			МС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.49	Мероприятие 1.49 Эксплуатационные работы нарядного обслуживания по улице Козьмеев, и Л.Васильев, г. Оленегорске	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			МС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.1.50	Мероприятие 1.50 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - улица Верянов	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	26 034,90	26 034,90	26 034,90	26 034,90	100,0	-	100,0	-	-	-	-				
			МС	1 301,70	1 301,70	1 301,70	1 301,70	100,0	-	100,0	-	-	-	-				
			ОБ	24 733,20	24 733,20	24 733,20	24 733,20	100,0	-	100,0	-	-	-	-				
2.1.1.51	Мероприятие 1.51 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул.Экспертная до Ленинградского проспекта, д.7	МКУ "УТХ" г. Оленегорска	ВСБ	7 015,30	7 015,30	7 015,30	7 015,30	100,0	-	100,0	-	-	-	-				
			МС	350,70	350,70	350,70	350,70	100,0	-	100,0	-	-	-	-				
			ОБ	6 664,60	6 664,60	6 664,60	6 664,60	100,0	-	100,0	-	-	-	-				

ООО "Козьмоосе дорожное Управление",
МКУ №019200002320004130 от 28.03.2022г.
Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул. Экспертная до Ленинградского проспекта, д.7 на сумму 7 015 354,82руб.

№ п/п	Наименование муниципальных программ, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий подпрограмм	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), исполнители, участники	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результатов реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Информация о ходе реализации мероприятия											Примечания (ссылки)	Заключено контрактов за 2022 год (с указанием подателя, предмета контракта и суммы)
						7	8	9	10	11	12	13	14	15				
						Источники	Утверждено по муниципальной программе	Девизное ПОО	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	Степень освоения средств по кассовому исполнению (%)	Степень освоения средств по фактическим расходам (%)						
1						Всего	10 909,80	10 909,10	10 909,10	10 909,10	100,0	-	100,0	-	0,70			
						МБ	2 141,90	2 141,20	2 141,20	2 141,20	100,0	-	100,0	-	0,70			
2.1.1.52	Мероприятие 1.52 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул. Стропальникова, д.2 Энергетиков, д.2	МКУ "УТХ" г. Омснторска	22.05.2022	04.08.2022	Орочонтировано 2369 кв.м. а/б парковка, устроены новые водопроводной канализационной линии, заменены лампы энергосберегающие лампы, выполнены земляные работы, выполнено выкраске косяков, после обработки участка тротуар выкорочены засоры, выполнены работы по устрелению тротуара 270 кв.м.	Всего	498,00	590,80	590,80	590,80	118,6	92,80	118,6	92,80				
						МБ	498,00	590,80	590,80	590,80	118,6	92,80	118,6	92,80				
2.1.1.53	Мероприятие 1.53 пешеходных переходов на ул.ицах: Советская, Бардина, Парковая	МКУ "УТХ" г. Омснторска	07.10.2022	31.10.2022	Обустроено 4 новых пешеходных перехода (Установлены дорожные знаки, нанесены разметка, установлены ограждения, обеспечены подходы к пешеходным переходам)	Всего	4 327,70	4 298,70	4 298,70	4 298,70	99,3	29,00	99,3	29,00				
						МБ	4 327,70	4 298,70	4 298,70	4 298,70	99,3	29,00	99,3	29,00				
2.1.1.53	Мероприятие 1.54 Ремонт прохода, расположенных вдоль ул.ище-дорожной сети г.Омснторска	МКУ "УТХ" г. Омснторска	28.09.2022	31.10.2022	Выполнен ремонт прохода 783 кв.м.	Всего	4 327,70	4 298,70	4 298,70	4 298,70	99,3	29,00	99,3	29,00				
						МБ	4 327,70	4 298,70	4 298,70	4 298,70	99,3	29,00	99,3	29,00				
2.1.2.	Описание мероприятия 2.1.2. Описание участка ул.ище-дорожной сети города и муниципальных пунктов пешеходных переходов, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 кв.м)	МКУ "УТХ" г. Омснторска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.	Мероприятие 2.1.2.1. Описание участка ул.ище-дорожной сети городов и муниципальных пунктов пешеходных переходов, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 кв.м)	МКУ "УТХ" г. Омснторска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1.	Мероприятие 2.1.2.1. Описание участка ул.ище-дорожной сети городов и муниципальных пунктов пешеходных переходов, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 кв.м)	МКУ "УТХ" г. Омснторска				ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель Комитета по управлению муниципальными имуществом
 Главный бухгалтер
 Исполнитель: Соколова Наталья Валерьевна, 58-048

С.В. Сотников
 Н.П. Никитина

(подпись)
(подпись)