

**Оценка эффективности муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы муниципального округа город  
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»  
за 2023 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе Методики оценки эффективности муниципальных программ (приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением Администрации города Оленегорск от 17.09.2013 № 376, в ред. от 08.11.2018 №757).

Расчет эффективности реализации муниципальной программы осуществлен на основании:

1) сопоставления фактически достигнутых значений показателей целей муниципальной программы и их плановых значений ( $K_1$ ).

Муниципальная программа содержит 4 показателя, характеризующих достижение цели программы и подпрограммы.

За 2023 год степень достижения целей муниципальной программы составила **100,0%**:

$$ДП_1 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$ДП_2 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$K_1 = (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0\%$$

2) динамики значений показателей по сравнению с предшествующим годом ( $K_2$ ).

Динамика значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом составила – **100,0%**:

$$Дин_1 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$Дин_2 = 1 / 1 * 100,0\% = 100,0\%;$$

$$K_2 = (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0\%;$$

3) сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы ( $K_3$ ).

Степень соответствия запланированному уровню расходов за 2023 год составила – **100,0%**:

$$K_3 = (173\,243,0 / 173\,295,8) * 100,0\% = 100,0\%;$$

4) степени выполнения мероприятий муниципальной программы ( $K_4$ ).

Муниципальная программа содержит **64** мероприятия.

Из 64 мероприятий 50 не включены в расчет показателя  $K_4$  в связи с тем, что их реализация запланирована на 2016 – 2022 годы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за 2023 год составила – **100,0%**:

$$K_4 = (14/14) * 100,0\% = 100,0\%.$$

Таким образом, **интегральный показатель эффективности** реализации муниципальной программы (ЭМП) в 2023 году составил:

$$\begin{aligned} \text{ЭМП} &= 100,0 * 0,35 + 100,0 * 0,25 + 100,0 * 0,1 + 100,0 * 0,3 = \\ &= 35,0 + 25,0 + 10,0 + 30,0 = 100\%, \end{aligned}$$

что соответствует значению – **«высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы»**.

---

В целях определения вклада каждой из подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализации муниципальной программы в целом, осуществлена оценка ее эффективности:

Интегральный показатель эффективности реализации подпрограмм (ЭПП) в 2023 году составил:

Подпрограмма	K1	K2	K3	K4	ЭПП
1					
2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Председатель Комитета по управлению  
муниципальным имуществом**

**С.В. Сотников**









№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2023 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.17	Мероприятие 2.1.1.17 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и программы законопослушного поведения участников дорожного движения в г. Оленегорске и и.п. Выезжий	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.18	Мероприятие 2.1.1.18 Разработка проектно-сметной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.19	Мероприятие 2.1.1.19 Устройство искусственных дорожных неровностей и установка дорожных знаков на аварийно-опасных участках, пешеходных переходах улично-дорожной улично-дорожной сети муниципального округа г. Оленегорска с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.20	Мероприятие 2.1.1.20 Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения улицы Южная в г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.21	Мероприятие 2.1.1.21 Приобретение и установка водопроводных лотков на улично-дорожной сети города Оленегорска	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.22	Мероприятие 2.1.1.22 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Южная в г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.23	Мероприятие 2.1.1.23 Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог ул. Ферсмана и ул. Космонавтов, г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2023 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам				
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.34	Мероприятие 1.34 Ремонт автомобильной дороги местного значения- и.п.Высокой улицы Можаява муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.35	Мероприятие 1.35 Ремонт автомобильной дороги местного значения- улица Капитана Иванова муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.36	Мероприятие 1.36 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения- ул. Южная г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.37	Мероприятие 1.37 Паспортизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования городОленегорск с подведомственной территорией	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	01.02.2021	28.12.2021	изготовление тех.планов	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.38	Мероприятие 1.38 Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки в районе проезда от ул. Космонавтов до Спортивного проезда (р-н школы №21) в г. Оленегорске	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.39	Мероприятие 1.39 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения- ул.Советская г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.40	Мероприятие 1.40 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения- ул.Комсомола г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.41	Мероприятие 1.41 Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги местного значения- проезд от Ленинградского пр.д.4 до ул.Мурманской д.9, г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.42	Мероприятие 1.42 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения-проезд от Мурманской до ул.Пионерской,г.Оленегорск (протяженность 406 п.м.)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.43	Мероприятие 1.43 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения - улица Капитана Иванова, г.Оленегорск	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.44	Мероприятие 1.44 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения -от улицы Мурманская до ул.Пионерская, г.Оленегорск (протяженность 89 п.м.)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.45	Мероприятие 1.45 Устройство крышек колодезь в проектное положение по отношению к а\б покрытию, замена крышек колодезь	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
						МБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-			



№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный за координацию и организацию работ по реализации муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием наименования отдела и должности), соисполнитель, участник	Информация о ходе реализации мероприятий												Причины отклонений (+,-)	Заключено контрактов за 2023 год (с указанием подрядчика, предмета контракта и суммы)	
			Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия	Краткое описание результата реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Степень освоения средств по кассовому исполнению		Степень освоения средств по фактическим расходам					
						Источник	Утверждено по муниципальной программе	Доведено ПОФ	Кассовое исполнение	Фактические расходы (всего принятых обязательств)	гр.10/гр.8 (%)	гр.10-гр.8 (тыс.руб.)	гр.11/гр.8 (%)	гр.11-гр.8 (тыс.руб.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.1.57	Мероприятие 1.57 Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул. Парковая, д.13 до ул. Парковая, д.23	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	09.06.2023	04.09.2023	выполнены работы по ремонту а/б покрытия общей площадью 2600 кв.м.	Всего	13 108,60	13 108,60	13 108,60	13 108,60	100,0	-	100,0	-		1) ИП Кузнецов В.С.: МК от 23.05.2023 № 0149200002323002241: Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения - проезд от ул. Парковая, д.13 до ул. Парковая, д.23. на сумму 12544892,16 руб. 2) ООО "Муравьишодор" Договор от 23.06.2023 № ИМЗ-2023-007608-5137. Выполнение работ по ремонту проездов от ул. Строительная до ул. Космонавтов, д.14 и от ул. Космонавтов до Спортивного проезда. на сумму 563692,40 руб.	
						МБ	5 285,80	5 285,80	5 285,80	5 285,80	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	7 822,80	7 822,80	7 822,80	7 822,80	100,0	-	100,0	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.58	Мероприятие 1.58 Выполнение работ по ремонту тротуара в районе дома 17 по ул. Парковая	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	19.06.2023	04.08.2023	выполнены работы по ремонту а/б покрытия общей площадью 570 кв.м.	Всего	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,0	-	100,0	-		ООО АВТОМИР: Автомир_МК от 19.06.2022 № 0149200002323002743: Выполнение работ по ремонту тротуара в районе дома 17 по ул. Парковая на сумму 2219973,81 руб.;	
						МБ	895,20	895,20	895,20	895,20	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	1 324,80	1 324,80	1 324,80	1 324,80	100,0	-	100,0	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.59	Мероприятие 1.59 Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов по Молодежному бульвару д.7,9	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	07.08.2023 23.08.2023	30.09.2023 30.09.2023	выполнены работы по ремонту а/б покрытия общей площадью 1205 кв.м. выполнены работы по ремонту а/б покрытия общей площадью 496 кв.м.	Всего	5 477,60	5 477,60	5 477,60	5 477,60	100,0	-	100,0	-		1) ООО "БНК-ГРУП": МК от 07.08.2023 № 0149200002323003619: Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов по адресу: Молодежный бульвар, д. 7, 9, на сумму 4135556,29 руб (сумма с увеличением 454911,92 руб.); 2) ООО "Муравьишодор": МК от 23.08.2023 № ИМЗ-2023-009932: Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов по адресу: ул. Ветеранов, д.4 на сумму 928446,08 руб.	
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			-
						ОБ	5 477,60	5 477,60	5 477,60	5 477,60	100,0	-	100,0	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.1.60	Мероприятие 1.60 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в районе ул.Строительная, 49, корпус 1	МКУ "УГХ" г. Оленегорска	25.10.2023 13.12.2023 13.12.2023	27.10.2023 15.12.2023 31.12.2023	выполнены работы по ремонту а/б покрытия общей площадью 290 кв.м. выполнены работы по ремонту а/б покрытия общей площадью 170 кв.м. произведена поставка 297 шт. креплений	Всего	870,60	870,60	870,60	870,60	100,0	-	100,0	-		1. ИП Рудяга Н.Г.: 1) Договор от 25.10.2023 № 131: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в районе ул.Строительная, д.49, корп.1 на сумму 599 042,00 руб.; 2) Договор от 13.12.2023 № 148: Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в районе ул.Строительная, д.49 на сумму 270646,54руб.; 2. ИП Пургин А.М.: Договор от 13.12.2023 № 147: поставка креплений на сумму 8 761,50 руб.	
						МБ	870,60	870,60	870,60	870,60	100,0	-	100,0	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809км)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.2.1.	Мероприятие 2.1.2.1. Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809км)	МКУ "УГХ" г. Оленегорска				Всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
						МБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ОБ	-	-	-	-	-	-	-	-			
						ВБС	-	-	-	-	-	-	-	-			

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Главный бухгалтер

Исполнитель Соколова Наталья Валерьевна, 58-048

(подпись)

(подпись)

С.В. Сотников

Н.П. Никитина

**Информация о степени достижения запланированных показателей целей муниципальной программы  
«Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»  
за 2023год**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, показателя	Отвественный за достижение показателей целей муниципальной программы, целей подпрограммы (с указанием наименования учреждения (структурного подразделения) и должности)	Ед. изм.	Значение показателя			Отношение значения показателя отчетного года к значению предшествующего, %	Степень достижения показателя за отчетный год, %	Причины очень высокой (низкой) степени достижения показателя
				Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				
					Факт	План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»</b>									
<b>Показатели целей муниципальной программы</b>									
0.1.	Обеспечение транспортного обслуживания населения	КУМИ Администрации города Оленегорска; председатель КУМИ	да-1, нет-0	1	0	0	-	-	
0.2.	Обеспечение улучшения состояния дорожных условий	МКУ "УГХ" г. Оленегорска; начальник МКУ "УГХ"	да-1, нет-0	1	1	1	100,0%	100,0%	
1.	<b>Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»</b>								
<i>Показатели цели подпрограммы</i>									
1.1.	Обеспечение регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования	КУМИ Администрации города Оленегорска; председатель КУМИ	да-1, нет-0	1	0	0	-	-	
2.	<b>Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области"</b>								
<i>Показатели цели подпрограммы</i>									
2.1.	Объем выполненных мероприятий по совершенствованию дорожных условий в их общем запланированном количестве на год	МКУ "УГХ" г. Оленегорска; начальник МКУ "УГХ"	%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	-

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.В.Сотников

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Н.П. Никитина

Исполнитель: ФИО; контактный телефон

Соколова Н.В.58048